



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

CNPJ: 10766129/0001-69

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

349 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	TIPO:	GL	FICHA:	579	DATA:	25/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:			VENCIMENTO: 25/02/2025		
NOME:		AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA				36.376.673/0001-98		CÓDIGO: 14148	
ENDEREÇO:		VISCONDE DO RIO BRANCO 1343 55540-000				PALMARES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								VALOR TOTAL	
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA NF 139 DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 358/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2024 CONCORRENCIA ELETRONICA 005/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX-PE. CONFORME DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO.								23.697,60	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
02		PREFEITURA MUNICIPAL							
02 09 01		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS							
4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
04.122.0150.1015.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO							
Fonte de Recurso				Código de Aplicação					
0		Recursos não Destinados a Contrapartida				001		Ordinário	
01		RECURSOS PRÓPRIOS				001		Recursos Proprios do Municipio	
01		Recursos Ordinarios							
0		Recursos não Destinados a Contrapartida							
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
23.697,60		23.697,60		23.697,60		0,00			
Descontos:								Valor Liquido R\$:	
								23.697,60	
VALOR A SER PAGO R\$		23.697,60							
vinte e três mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta centavos *****									
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADO EM 25/02/2025									
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
DATA				Anderson Luis Lemos de Melo Mat: 25840 Secretário de Infraestrutura					
LIQUIDADO				ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE SE					
DATA				DATA					
José Bezerra da Silva 419.418.024-00 Departamento de Contabilidade				Sóstenes Rubano Neves Pontes CPF 019.880.414-10 Prefeito					
DESPESA PAGA EM				RECIBO					
BANCO				CONTA		CHEQUE		VALOR	
Larissa Milena da Silva CPF: 137.647.124-46 Tesoureira				36.376.673/0001-98 AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA. Rua Visconde do Rio Branco, 1343 / Sala 02 São Sebastião / CEP. 55.540-000 / Palmares-PE					

**PREF. MUN. DE PALMARES**

Secretaria da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RUA ASCENSO FERREIRA N° 270 - Centro, CEP 55540-000 - PALMARES -
PE TEL.: (81)3661-0679 CNPJ: 10.212.447/0001-88

Número da Nota:

00000139

Competência:

FEV/2025

Data e Hora Emissão:

25/02/2025 11:46:07

Código de Verificação:

P4Q6-N6CU6

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

NORMAL

Município de Incidência do ISS:

PALMARES - PE

Local da Prestação:

PALMARES - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

NÃO**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

36.376.673/0001-98

Inscrição Municipal:

12020658

Nome/Razão Social:

AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço:

VISCONDE DO RIO BRANCO, SAO SEBASTIAO. 1343 CASA

Município:

PALMARESUF: **PE**CEP: **0**

E-mail:

TEL: **(81)99710-7859****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

10.766.129/0001-69

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:

MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX

Endereço:

PC SAO FELIX, 20 CENTRO

Município:

CAMOCIM DE SAO FÉLIXUF: **PE**CEP: **55665000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

... RESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX #QTD.1 - V.UND.:R\$23.697,60 - TOTAL:R\$23.697,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX-PE
CONTRATO N358/2024 / BOLETIM DE MEDICAÇÃO 04 DO ADITIVO
PERÍODO: 27/01/2025 A 20/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG: 0916 OP:003 CONTA: 00004160-7
AGIL CONSTRUTORA EIRELI**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.697,60**

Atividade Prestada:

4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Código CNAE:

4213800**702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
23.697,60	0,00	23.697,60	2,01%	476,32
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-palmares/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>**36.376.673/0001-98**
AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA.
Rua Visconde do Rio Branco, 1343 / Sala 02
São Sebastião / CEP: 55.540-000 / Palmares-PE

37138665708126

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-palmares/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º BM REFERENTE AO 2º ADITIVO DE VALOR

CONTRATADA: AGIL CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 36.376.673/0001-98		DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 11/11/2024		LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 DIAS		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 27/01/2025 a 25/02/2025		DATA: 25/02/2025					
OBJETO: REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE				PROCESSO LICITATÓRIO: 058/2024		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 005/2024		CONTRATO: 358/2024		VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 129.736,17		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$		23.697,60	
PLANILHA CONTRATUAL							QUANTIDADES MEDIDAS				VALORES MEDIDOS (R\$)		SALDO A MEDIR		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	R\$ 4.481,17	R\$ 5.597,87	R\$ 5.597,87	1,00		1,00	R\$ 5.597,87	R\$ -	R\$ 5.597,87	0,00	R\$ -	0,00%
2.0	PLACA DE OBRA														
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 - PS	m²	6,00	R\$ 279,64	R\$ 349,32	R\$ 2.095,92	6,00		6,00	R\$ 2.095,92	R\$ -	R\$ 2.095,92	0,00	R\$ -	0,00%
3.0	ESQUADRIAS														
3.1	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA [REF.: ORSE - 1797]	M²	52,08	R\$ 65,29	R\$ 81,36	R\$ 4.247,64	52,08		52,08	R\$ 4.247,64	R\$ -	R\$ 4.247,64	0,00	R\$ -	0,00%
3.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	8,40	R\$ 8,37	R\$ 10,45	R\$ 87,78	8,40		8,40	R\$ 87,78	R\$ -	R\$ 87,78	0,00	R\$ -	0,00%
3.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-TE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	5,00	R\$ 907,67	R\$ 1.133,86	R\$ 5.669,30	5,00		5,00	R\$ 5.669,30	R\$ -	R\$ 5.669,30	0,00	R\$ -	0,00%
3.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	8,00	R\$ 142,54	R\$ 178,06	R\$ 1.424,48	8,00		8,00	R\$ 1.424,48	R\$ -	R\$ 1.424,48	0,00	R\$ -	0,00%
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
4.1	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO [REF.: ORSE - 628]	UND	40,00	R\$ 79,94	R\$ 99,86	R\$ 3.994,40	40,00		40,00	R\$ 3.994,40	R\$ -	R\$ 3.994,40	0,00	R\$ -	0,00%
4.2	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE [REF.: ORSE - 625]	UND	36,00	R\$ 65,03	R\$ 81,23	R\$ 2.924,28	36,00		36,00	R\$ 2.924,28	R\$ -	R\$ 2.924,28	0,00	R\$ -	0,00%
4.3	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO [REF.: ORSE - 632]	UND	15,00	R\$ 78,37	R\$ 97,89	R\$ 1.468,35	15,00		15,00	R\$ 1.468,35	R\$ -	R\$ 1.468,35	0,00	R\$ -	0,00%
4.4	LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR [REF.: ORSE - 12971]	UND	12,00	R\$ 60,75	R\$ 75,93	R\$ 911,16	12,00		12,00	R\$ 911,16	R\$ -	R\$ 911,16	0,00	R\$ -	0,00%
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS														
5.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA [REF.: ORSE - 1204]	UND	6,00	R\$ 21,48	R\$ 26,83	R\$ 160,98	6,00		6,00	R\$ 160,98	R\$ -	R\$ 160,98	0,00	R\$ -	0,00%
5.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO [REF.: ORSE - 1680]	UND	6,00	R\$ 27,71	R\$ 34,61	R\$ 207,66	6,00		6,00	R\$ 207,66	R\$ -	R\$ 207,66	0,00	R\$ -	0,00%
6.0	PINTURA														
6.1	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
6.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVC / ACRÍLICA [REF.: SINAPI - 72125]	M²	388,46	R\$ 7,88	R\$ 9,84	R\$ 3.822,44	388,46		388,46	R\$ 3.822,44	R\$ -	R\$ 3.822,44	0,00	R\$ -	0,00%
6.1.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	48,38	R\$ 3,97	R\$ 4,95	R\$ 239,48	48,38		48,38	R\$ 239,48	R\$ -	R\$ 239,48	0,00	R\$ -	0,00%
6.1.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	48,38	R\$ 9,15	R\$ 11,43	R\$ 552,98	48,38		48,38	R\$ 552,98	R\$ -	R\$ 552,98	0,00	R\$ -	0,00%
6.1.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	322,55	R\$ 11,74	R\$ 14,66	R\$ 4.728,58	322,55		322,55	R\$ 4.728,58	R\$ -	R\$ 4.728,58	0,00	R\$ -	0,00%
6.1.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	9,89	R\$ 4,80	R\$ 5,99	R\$ 59,24	9,89		9,89	R\$ 59,24	R\$ -	R\$ 59,24	0,00	R\$ -	0,00%
6.1.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	9,89	R\$ 17,29	R\$ 21,59	R\$ 213,52	9,89		9,89	R\$ 213,52	R\$ -	R\$ 213,52	0,00	R\$ -	0,00%
6.1.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	65,91	R\$ 13,75	R\$ 17,17	R\$ 1.131,67	65,91		65,91	R\$ 1.131,67	R\$ -	R\$ 1.131,67	0,00	R\$ -	0,00%
6.1.8	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	m²	42,00	R\$ 17,68	R\$ 22,08	R\$ 927,36	42,00		42,00	R\$ 927,36	R\$ -	R\$ 927,36	0,00	R\$ -	0,00%
6.1.9	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	42,00	R\$ 15,34	R\$ 19,41	R\$ 815,22	42,00		42,00	R\$ 815,22	R\$ -	R\$ 815,22	0,00	R\$ -	0,00%
6.2	SEDE DA PREFEITURA														
6.2.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVC / ACRÍLICA [REF.: SINAPI - 72125]	M²	1404,71	R\$ 7,06	R\$ 8,81	R\$ 12.375,49	1404,71		1404,71	R\$ 12.375,49	R\$ -	R\$ 12.375,49	0,00	R\$ -	0,00%
6.2.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	174,19	R\$ 3,97	R\$ 4,95	R\$ 862,24	174,19		174,19	R\$ 862,24	R\$ -	R\$ 862,24	0,00	R\$ -	0,00%
6.2.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	174,19	R\$ 9,15	R\$ 11,43	R\$ 1.990,99	174,19		174,19	R\$ 1.990,99	R\$ -	R\$ 1.990,99	0,00	R\$ -	0,00%
6.2.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	1161,26	R\$ 11,74	R\$ 14,66	R\$ 17.024,07	1161,26		1161,26	R\$ 17.024,07	R\$ -	R\$ 17.024,07	0,00	R\$ -	0,00%
6.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF. 03/2024	m²	79,20	R\$ 22,45	R\$ 28,04	R\$ 2.220,76	79,20		79,20	R\$ 2.220,76	R\$ -	R\$ 2.220,76	0,00	R\$ -	0,00%
6.2.6	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	36,52	R\$ 4,80	R\$ 5,99	R\$ 218,75	36,52		36,52	R\$ 218,75	R\$ -	R\$ 218,75	0,00	R\$ -	0,00%
6.2.7	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	36,52	R\$ 17,29	R\$ 21,59	R\$ 788,46	36,52		36,52	R\$ 788,46	R\$ -	R\$ 788,46	0,00	R\$ -	0,00%
6.2.8	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	243,45	R\$ 13,75	R\$ 17,17	R\$ 4.180,03	243,45		243,45	R\$ 4.180,03	R\$ -	R\$ 4.180,03	0,00	R\$ -	0,00%
6.2.9	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	m²	109,20	R\$ 17,68	R\$ 22,08	R\$ 2.411,13	109,20		109,20	R\$ 2.411,13	R\$ -	R\$ 2.411,13	0,00	R\$ -	0,00%

36.376.673/0001-98
AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA.
R. Visconde do Rio Branco, 4343 / Sala 02
São Sebastião / CEP: 55.540-000 / Palmares-PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º BIM REFERENTE AO 2º ADITIVO DE VALOR

CONTRATADA: AGIL CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 36.376.673/0001-98				LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE				CONTRATO: 358/2024				VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 DIAS				PERÍODO DA MEDIÇÃO: 25/02/2025				DATA: 25/02/2025			
OBJETO: REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE				PROCESSO LICITATÓRIO: 058/2024				CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 005/2024				VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 129.736,17				VALOR DA MEDIÇÃO: R\$				23.697,60			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES TOTAIS	QUANTIDADES E MEDIÇÕES		ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	VALORES MEDIDOS (R\$)		QUANTIDADE	VALORES	SALDO A MELHOR	%						
							ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO				ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO										
6.2.10	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	m²	109,20	R\$ 15,54	R\$ 19,41	R\$ 2.119,57	109,20		109,20		109,20	R\$ 2.119,57	R\$ -	0,00	R\$ -	-	0,00%						
7.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	309,26	R\$ 2,63	R\$ 3,28	R\$ 1.014,37	309,26		309,26		309,26	R\$ 1.014,37	R\$ -	0,00	R\$ -	-	0,00%						
8.0	PISO																						
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEBIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF. 07/2021	M²	40,00	R\$ 26,93	R\$ 33,64	R\$ 1.345,60	40,00		40,00		40,00	R\$ 1.345,60	R\$ -	0,00	R\$ -	-	0,00%						
8.2	PISO VINÍLICO EM MANEIRA CONVULSIVO, DIM. 2,0 X 25,00CM E - 2MM, REF. LO OPTIMA, DA TABRETTI OUSSEIAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXCLUSIVELY REGULIZADAÇÃO DO PISO	M²	40,00	R\$ 364,37	R\$ 455,17	R\$ 18.206,80	40,00		40,00		40,00	R\$ 18.206,80	R\$ -	0,00	R\$ -	-	0,00%						
9.0	BANHEIROS																						
9.1	BANHEIRO MASCULINO																						
9.1.1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 09/2023	M²	24,75	R\$ 17,90	R\$ 22,36	R\$ 553,41		24,75		24,75	R\$ 553,41	R\$ 553,41	0,00	R\$ -	-	0,00%							
9.1.1.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 09/2023	UND	2,00	R\$ 9,86	R\$ 12,34	R\$ 24,68		2,00		2,00	R\$ 24,68	R\$ 24,68	0,00	R\$ -	-	0,00%							
9.1.1.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 09/2023	UND	1,00	R\$ 1,41	R\$ 1,76	R\$ 1,76		1,00		1,00	R\$ 1,76	R\$ 1,76	0,00	R\$ -	-	0,00%							
9.1.1.4	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 09/2023	m²	1,68	R\$ 8,37	R\$ 10,45	R\$ 17,55		1,68		1,68	R\$ 17,55	R\$ 17,55	0,00	R\$ -	-	0,00%							
9.1.2	REVESTIMENTO (PAREDES E PISO)																						
9.1.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 32X60 CM (POLIDO) GALAXIA - (CONFORME PROJETO) REF.: SINAPI - 87258 - 07/24	M²	14,22	R\$ 155,43	R\$ 194,16	R\$ 2.760,95		14,22		14,22	R\$ 2.760,95	R\$ 2.760,95	0,00	R\$ -	-	0,00%							
9.1.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 32X60 CM (RIG LEGNO ACETINADO - CONFORME PROJETO) REF.: SINAPI - 87358 - 07/24	M²	4,68	R\$ 113,07	R\$ 141,24	R\$ 661,00		4,68		4,68	R\$ 661,00	R\$ 661,00	0,00	R\$ -	-	0,00%							
9.1.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 34X50 CM (FLETO RÚSTICO ESMALTADO CINZA ESCURO - CONFORME PROJETO) REF.: SINAPI - 87258 - 07/24	M²	5,85	R\$ 112,66	R\$ 140,73	R\$ 831,27		5,85		5,85	R\$ 831,27	R\$ 831,27	0,00	R\$ -	-	0,00%							
9.1.2.4	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM AF. 09/2020	m²	0,90	R\$ 100,15	R\$ 125,10	R\$ 112,59		0,90		0,90	R\$ 112,59	R\$ 112,59	0,00	R\$ -	-	0,00%							
9.1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																						
9.1.3.1	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE (REF. - ORSE - 625)	UND	1,00	R\$ 65,09	R\$ 81,23	R\$ 81,23		1,00		1,00	R\$ 81,23	R\$ 81,23	0,00	R\$ -	-	0,00%							
9.1.3.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E TELAÇÃO (REF. - ORSE - 632)	UND	1,00	R\$ 78,37	R\$ 97,89	R\$ 97,89		1,00		1,00	R\$ 97,89	R\$ 97,89	0,00	R\$ -	-	0,00%							
9.1.3.3	LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREFOR 18W QUADRADA, 4000K DA G LIGHT OU SIMILAR (REF. - ORSE - 12971)	UND	1,00	R\$ 60,79	R\$ 75,93	R\$ 75,93		1,00		1,00	R\$ 75,93	R\$ 75,93	0,00	R\$ -	-	0,00%							
9.1.4	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS																						
9.1.4.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA (REF. - ORSE - 1204)	UND	1,00	R\$ 21,48	R\$ 26,83	R\$ 26,83		1,00		1,00	R\$ 26,83	R\$ 26,83	0,00	R\$ -	-	0,00%							
9.1.4.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO (REF. - ORSE - 1680)	UND	2,00	R\$ 27,71	R\$ 34,61	R\$ 69,22		2,00		2,00	R\$ 69,22	R\$ 69,22	0,00	R\$ -	-	0,00%							
9.1.5	LOUÇAS E ACESSÓRIOS																						
9.1.5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAMA ACOPIADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UND	1,00	R\$ 403,74	R\$ 504,35	R\$ 504,35		1,00		1,00	R\$ 504,35	R\$ 504,35	0,00	R\$ -	-	0,00%							
9.1.5.2	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UND	1,00	R\$ 317,51	R\$ 396,63	R\$ 396,63		1,00		1,00	R\$ 396,63	R\$ 396,63	0,00	R\$ -	-	0,00%							
9.1.6	ESQUADRIAS																						
9.1.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MEDIAL, PADRÃO MÉDIO, 900X100CM, ESPESURA DE 15CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, INSTALAÇÃO COM FECHADORA DO FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2019	UND	1,00	R\$ 861,82	R\$ 1.076,58	R\$ 1.076,58		1,00		1,00	R\$ 1.076,58	R\$ 1.076,58	0,00	R\$ -	-	0,00%							
9.1.7	PINTURA																						
9.1.7.1	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIAIR, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M²	3,61	R\$ 13,75	R\$ 17,17	R\$ 61,98		3,61		3,61	R\$ 61,98	R\$ 61,98	0,00	R\$ -	-	0,00%							
9.1.7.2	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIAIR, APLICAÇÃO MANUAL EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS, AF. 01/2021	M²	4,73	R\$ 17,68	R\$ 22,08	R\$ 104,43		4,73		4,73	R\$ 104,43	R\$ 104,43	0,00	R\$ -	-	0,00%							

30.07.2025
ACQUILINO DE ARAUJO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
Rua Visconde do Rio Branco, 1343 / Sala 02
São Sebastião / CEP: 55.000-000 / Palmares-PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º BM REFERENTE AO 2º ADITIVO DE VALOR

CONTRATAÇÃO: AGIL CONSTRUTORA (RRLU)		DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 11/11/2024		LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOOCIM DE SÃO FELIX - PE		CONCURRENCIA ELETRÔNICA: 09/02/2024		CONTRATO: 358/2024		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 DIAS		PERÍODO DO CONTRATO: 27/01/2025 a 25/02/2025		DATA: 25/02/2025	
OBJETO: REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOOCIM DE SÃO FELIX - PE		PROCESSO LICITATÓRIO: 0594/2024		VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 129.726,17		VALORES MÉDIOS (R\$)		VALOR DA MEDIÇÃO:		SALDO À MEDIR		23.697,60		0,00%	
FORMA	IN RE REBATO	PLACAGEM CONTRIBUTIVA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM ICM	VALORES: FORN. ACUMULADO	QUANTIDADES MÉDIAS: PRELIMINAR	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRELIMINAR	ACRESCIM. TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%		
9.1.7.3	PINTURA, TINTA DE ACRILAGEM (PROMETENDO ESMALTE SINTÉTICO) ATIVANDO EM MADEIRA, 2.000ML, R\$ 0,07/2023	M²	4,73	R\$ 15,54	R\$ 19,41	R\$ 91,80			R\$ 91,80	R\$ 91,80	0,00	R\$	0,00%		
9.2.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES															
9.2.1.1	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, A/R 09/2023	M²	24,61	R\$ 31,50	R\$ 22,36	R\$ 550,27			R\$ 550,27	R\$ 550,27	0,00	R\$	0,00%		
9.2.1.2	REMOÇÃO DE LOÇOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, A/R 09/2023	UNO	1,00	R\$ 9,88	R\$ 12,14	R\$ 12,14			R\$ 12,14	R\$ 12,14	0,00	R\$	0,00%		
9.2.1.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, A/R 09/2023	UNO	1,00	R\$ 1,41	R\$ 1,76	R\$ 1,76			R\$ 1,76	R\$ 1,76	0,00	R\$	0,00%		
9.2.1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, A/R 09/2023	m²	1,68	R\$ 8,37	R\$ 10,65	R\$ 17,55			R\$ 17,55	R\$ 17,55	0,00	R\$	0,00%		
9.2.2. REVESTIMENTOS (PAREDES E PISO)															
9.2.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM (PISO) CALCATA - (CONFORME PROJETO) (REF.: SINAPI - 87261 - 07/24)	M²	14,08	R\$ 155,43	R\$ 194,16	R\$ 2.733,77			R\$ 2.733,77	R\$ 2.733,77	0,00	R\$	0,00%		
9.2.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 32X60 CM (PAREDE) ATIVANDO - (CONFORME PROJETO) (REF.: SINAPI - 87258 - 07/24)	M²	4,68	R\$ 113,07	R\$ 141,24	R\$ 661,00			R\$ 661,00	R\$ 661,00	0,00	R\$	0,00%		
9.2.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 32X60 CM (PAREDE) MISTO (COM PLACAS DE 60X60 CM) (CONFORME PROJETO) (REF.: SINAPI - 87258 - 07/24)	M²	5,85	R\$ 112,66	R\$ 140,73	R\$ 823,27			R\$ 823,27	R\$ 823,27	0,00	R\$	0,00%		
9.2.2.4	SOLTEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, A/R 09/2020	m²	0,90	R\$ 100,15	R\$ 125,10	R\$ 112,59			R\$ 112,59	R\$ 112,59	0,00	R\$	0,00%		
9.2.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															
9.2.3.1	REMOÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE (REF.: ONSE - 632)	UNO	1,00	R\$ 65,03	R\$ 81,23	R\$ 81,23			R\$ 81,23	R\$ 81,23	0,00	R\$	0,00%		
9.2.3.2	REMOÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E LÂMPADA (REF.: ONSE - 632)	UNO	1,00	R\$ 78,17	R\$ 97,89	R\$ 97,89			R\$ 97,89	R\$ 97,89	0,00	R\$	0,00%		
9.2.3.3	LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPONTE 18W QUADRONA, 6000V, DA G- LIGHT OU SIMILAR (REF.: ONSE - 12971)	UNO	1,00	R\$ 60,79	R\$ 75,93	R\$ 75,93			R\$ 75,93	R\$ 75,93	0,00	R\$	0,00%		
9.2.4. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS															
9.2.4.1	REMOÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA (REF.: ONSE - 1204)	UNO	1,00	R\$ 21,48	R\$ 26,83	R\$ 26,83			R\$ 26,83	R\$ 26,83	0,00	R\$	0,00%		
9.2.4.2	REMOÇÃO DE PONTO DE ESGOTO (REF.: ONSE - 1204)	UNO	2,00	R\$ 27,71	R\$ 34,61	R\$ 69,22			R\$ 69,22	R\$ 69,22	0,00	R\$	0,00%		
9.2.5. LOÇOS E ASSINOS															
9.2.5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOÇA BRANCA, INCLUSO ENCAITE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 12 X 40CM - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, A/R 01/2020	UNO	1,00	R\$ 403,74	R\$ 504,35	R\$ 504,35			R\$ 504,35	R\$ 504,35	0,00	R\$	0,00%		
9.2.5.2	BANHEIRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, PÓDIO COMPARTIMENTADO NO C/M, FUNDADA NA PAREDE - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, A/R 01/2010	UNO	1,00	R\$ 317,53	R\$ 396,63	R\$ 396,63			R\$ 396,63	R\$ 396,63	0,00	R\$	0,00%		
9.2.6. ESQUADRIAS															
9.2.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM CAIXA LÉVE OU MÉDIA, PAINEL MÍDIO, 90X100CM, EXPRESSÃO DE 1,5 CM, JUNTAS INCLUSAS, DOBRADIÇA, MONOPENTE E INSTALAÇÃO DO PAINTE, INSTALAÇÃO, A/R 12/2013	UNO	1,00	R\$ 861,82	R\$ 1.076,58	R\$ 1.076,58			R\$ 1.076,58	R\$ 1.076,58	0,00	R\$	0,00%		
9.2.7. PINTURA															
9.2.7.1	PINTURA, ATXZ ACRILICA PRESURIZADA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS COATINGS, A/R 06/2023	M²	3,55	R\$ 13,75	R\$ 17,17	R\$ 60,95			R\$ 60,95	R\$ 60,95	0,00	R\$	0,00%		
9.2.7.2	PINTURA, TINTA DE ACRILAGEM (PROMETENDO ESMALTE SINTÉTICO) ATIVANDO EM MADEIRA, 2.000ML, A/R 01/2021	M²	4,73	R\$ 17,68	R\$ 22,08	R\$ 104,43			R\$ 104,43	R\$ 104,43	0,00	R\$	0,00%		
9.2.7.3	PINTURA, TINTA DE ACRILAGEM (PROMETENDO ESMALTE SINTÉTICO) ATIVANDO EM MADEIRA, 2.000ML, A/R 01/2021	M²	4,73	R\$ 15,54	R\$ 19,41	R\$ 91,80			R\$ 91,80	R\$ 91,80	0,00	R\$	0,00%		
9.3. BANHIMENTO DO GABINETE															
9.3.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES															
9.3.1.1	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, A/R 09/2023	M²	10,92	R\$ 17,90	R\$ 22,36	R\$ 445,41			R\$ 445,41	R\$ 445,41	0,00	R\$	0,00%		
9.3.1.2	REMOÇÃO DE LOÇOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, A/R 09/2023	UNO	1,00	R\$ 9,88	R\$ 12,14	R\$ 12,14			R\$ 12,14	R\$ 12,14	0,00	R\$	0,00%		
9.3.1.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, A/R 09/2023	UNO	1,00	R\$ 1,41	R\$ 1,76	R\$ 1,76			R\$ 1,76	R\$ 1,76	0,00	R\$	0,00%		
9.3.2	REVESTIMENTOS (PAREDES E PISO)														



PAUL COSTA ROTA E L'INSEADIMENTO LIDIA
Rua Visconde de Rio Preto, 1343 / Sala 02
930 Sabóia-Barão, CEP: 81.240-000 / Pinheiros-PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º BIM. REFERENTE AO 2º ADITIVO DE VALOR

CONTRATO: AGT. CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ: 36.376.673/0001-98										DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 11/11/2024		PROCESSO LICITATÓRIO: 058/2024		LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 005/2024				CONTRATO: 359/2024		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 DIAS		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 27/01/2025 a 25/02/2025		DATA: 25/02/2025	
OBJETO: REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE																VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 129.736,17				VALORES ANTERIORES (R\$)		VALORES ATUAIS (R\$)		VALORES ANTERIORES (R\$)		VALORES ATUAIS (R\$)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º BM REFERENTE AO 2º ADITIVO DE VALOR

CONTRATADA: AGIL CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 36.376.673/0001-98				DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 11/11/2024				LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE				VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 DIAS				PERÍODO DA MEDIÇÃO: 27/01/2025 a 25/02/2025		DATA: 25/02/2025									
OBJETO: REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE								PROCESSO LICITATÓRIO: 058/2024		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 005/2024		CONTRATO: 358/2024		VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 129.736,17		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$		23.697,60									
PLANILHA CONTRATUAL								QUANTIDADES MEDIDAS				VALORES MEDIDOS (R\$)				SALDO A MEDIR											
CODIGO	DESCRIÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES TOTAIS		ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%									
9.4.4.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO [REF.: ORSE - 1680]			UND	2,00	R\$ 27,71	R\$ 34,61	R\$ 69,22			2,00	2,00	R\$ -	R\$ 69,22	R\$ 69,22	0,00	R\$ -	0,00%									
9.4.5	LOUÇAS E ACESSÓRIOS																										
9.4.5.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020			UND	2,00	R\$ 119,18	R\$ 148,87	R\$ 297,74			2,00	2,00	R\$ -	R\$ 297,74	R\$ 297,74	0,00	R\$ -	0,00%									
9.4.5.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDBURA [REF.: SINAPI - 85085 - 12/2020]			M²	1,32	R\$ 322,07	R\$ 402,32	R\$ 531,06			1,32	1,32	R\$ -	R\$ 531,06	R\$ 531,06	0,00	R\$ -	0,00%									
9.4.6	PINTURA																										
9.4.6.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023			M²	3,77	R\$ 11,74	R\$ 14,66	R\$ 55,16			3,77	3,77	R\$ -	R\$ 55,26	R\$ 55,26	0,00	R\$ -	0,00%									
9.4.6.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_04/2023			M²	1,17	R\$ 13,75	R\$ 17,17	R\$ 20,08			1,17	1,17	R\$ -	R\$ 20,08	R\$ 20,08	0,00	R\$ -	0,00%									
								R\$ 129.736,17					R\$ 106.038,57	R\$ 23.697,60	R\$ 129.736,17		R\$ -	0,00%									
CONTRATADA AGIL CONSTRUTORA EIRELI												VALOR CONTRATADO REPROGRAMADO R\$ 129.736,17				VALOR ACUMULADO R\$ 129.736,17				SALDO DO CONTRATO REPROGRAMADO R\$ -				VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 23.697,60			

Rafael Bispo Vieira Monteiro
CREA-PE: 1820938115

36.376.673/0001-98
AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA.
Rua Visconde do Rio Branco, 1343 / Sala 02
São Sebastião / CE - 61.540-000 / Palmares-PE



OBRA
REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX -
PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º BM REFERENTE AO 2º ADITIVO DE VALOR

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
9.0	BANHEIROS			
9.1	BANHEIRO MASCULINO			
9.1.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			
9.1.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	24,75	DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO DO PISO E DAS PAREDES = 24,75 M²
9.1.1.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UND	2,00	VASO E MICTÓRIO = 2,00 UND
9.1.1.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UND	1,00	1,00 UND
9.1.1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	(0,80*2,10) = 1,68 M²
9.1.2	REVESTIMENTOS (PAREDES E PISO)			
9.1.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM (POLIDO CALACATA - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87261 - 07/24]	M²	14,22	REVESTIMENTO DO PISO E DUAS PAREDES = 14,22 M²
9.1.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 32X60 CM (RIG LEGNO ACETINADO - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87258 - 07/24]	M²	4,68	REVESTIMENTO DE UMA PAREDE = 4,68 M²
9.1.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 34X50 CM (FILETO RÚSTICO ESMALTADO CINZA ESCURO - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87258 - 07/24]	M²	5,85	REVESTIMENTO DE UMA PAREDE = 5,85 M²
9.1.2.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m²	0,90	0,90 M
9.1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.1.3.1	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE [REF.: ORSE - 625]	UND	1,00	1,00 UND
9.1.3.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO [REF.: ORSE - 632]	UND	1,00	1,00 UND
9.1.3.3	LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR [REF.: ORSE - 12971]	UND	1,00	1,00 UND
9.1.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
9.1.4.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA [REF.: ORSE - 1204]	UND	1,00	1,00 UND
9.1.4.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO [REF.: ORSE - 1680]	UND	2,00	VASO E RALO = 2,00 UND
9.1.5	LOUÇAS E ACESSÓRIOS			
9.1.5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	1,00 UND
9.1.5.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	1,00 UND
9.1.6	ESQUADRIAS			
9.1.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00	1,00 UND
9.1.7	PINTURA			
9.1.7.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	3,61	ÁREA DO TETO = 3,61 M²
9.1.7.2	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²	4,73	(0,90*2,10)*2,5 = 4,73 M²
9.1.7.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	4,73	(0,90*2,10)*2,5 = 4,73 M²
9.2	BANHEIRO FEMININO			
9.2.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			
9.2.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	24,61	DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO DO PISO E DAS PAREDES = 24,61 M²
9.2.1.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UND	1,00	1,00 UND
9.2.1.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UND	1,00	1,00 UND
9.2.1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	(0,80*2,10) = 1,68 M²
9.2.2	REVESTIMENTOS (PAREDES E PISO)			
9.2.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM (POLIDO CALACATA - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87261 - 07/24]	M²	14,08	REVESTIMENTO DO PISO E DUAS PAREDES = 14,08 M²
9.2.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 32X60 CM (RIG LEGNO ACETINADO - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87258 - 07/24]	M²	4,68	REVESTIMENTO DE UMA PAREDE = 4,68 M²
9.2.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 34X50 CM (FILETO RÚSTICO ESMALTADO CINZA ESCURO - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87258 - 07/24]	M²	5,85	REVESTIMENTO DE UMA PAREDE = 5,85 M²
9.2.2.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m²	0,90	0,90 M
9.2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.2.3.1	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE [REF.: ORSE - 625]	UND	1,00	1,00 UND
9.2.3.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO [REF.: ORSE - 632]	UND	1,00	1,00 UND

[Handwritten signature]

36.378.679/2007-98
ACQUIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Rua Visconde da Paraíba, 540, Jd. São Sebastião, 111 - Sala 02
São Sebastião, PE



OBRA
REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º BM REFERENTE AO 2º ADITIVO DE VALOR

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
9.2.3.3	LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR [REF.: ORSE - 12971]	UND	1,00	1,00 UND
9.2.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
9.2.4.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA [REF.: ORSE - 1204]	UND	1,00	1,00 UND
9.2.4.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO [REF.: ORSE - 1680]	UND	2,00	VASO E RALO = 2,00 UND
9.2.5	LOUÇAS E ACESSÓRIOS			
9.2.5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	1,00	1,00 UND
9.2.5.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	1,00	1,00 UND
9.2.6	ESQUADRIAS			
9.2.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UND	1,00	1,00 UND
9.2.7	PINTURA			
9.2.7.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M²	3,55	ÁREA DO TETO = 3,55 M²
9.2.7.2	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	M²	4,73	(0,90*2,10)*2,5 = 4,73 M²
9.2.7.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M²	4,73	(0,90*2,10)*2,5 = 4,73 M²
9.3	BANHEIRO DO GABINETE			
9.3.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			
9.3.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M²	19,92	DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO DO PISO E DAS PAREDES = 19,92 M²
9.3.1.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UND	1,00	1,00 UND
9.3.1.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UND	1,00	1,00 UND
9.3.2	REVESTIMENTOS (PAREDES E PISO)			
9.3.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM (POLIDO CALACATA - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87261 - 07/24]	M²	11,42	REVESTIMENTO DO PISO E DUAS PAREDES = 11,42 M²
9.3.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 32X60 CM (RIG LEGNO ACETINADO - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87258 - 07/24]	M²	4,15	REVESTIMENTO DE UMA PAREDE E DA PAREDE EXTERNA DO BANHEIRO = 4,15 M²
9.3.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 34X50 CM (FILETO RÚSTICO ESMALTADO CINZA ESCURO - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87258 - 07/24]	M²	5,81	REVESTIMENTO DE UMA PAREDE E UMA FAIXA EM OUTRO LADO = 5,81 M²
9.3.2.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	m²	0,80	0,80 M
9.3.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.3.3.1	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE [REF.: ORSE - 625]	UND	1,00	1,00 UND
9.3.3.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO [REF.: ORSE - 632]	UND	1,00	1,00 UND
9.3.3.3	LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR [REF.: ORSE - 12971]	UND	1,00	1,00 UND
9.3.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
9.3.4.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA [REF.: ORSE - 1204]	UND	1,00	1,00 UND
9.3.4.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO [REF.: ORSE - 1680]	UND	2,00	VASO E RALO = 2,00 UND
9.3.5	LOUÇAS E ACESSÓRIOS			
9.3.5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	1,00	1,00 UND
9.3.5.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	1,00	1,00 UND
9.3.5.3	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	1,00	1,00 UND
9.3.5.4	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA [REF.: SINAPI - 85005 - 12/2020]	M²	0,86	ESPELHO NOVO = 0,86 M²
9.3.6	PINTURA			
9.3.6.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M²	2,15	PINTURA DA PAREDE EXTERNA DO BANHEIRO = 2,15 M²
9.3.6.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M²	2,59	PINTURA DO TETO = 2,59 M²
9.3.6.3	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	M²	4,20	(0,80*2,10)*2,5 = 4,20 M²
9.3.6.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M²	4,20	(0,80*2,10)*2,5 = 4,20 M²
9.4	BANHEIRO DO GABINETE			
9.4.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			
9.4.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M²	4,65	DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO DAS PAREDES = 4,65 M²
9.4.1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UND	1,00	1,00 UND
9.4.2	REVESTIMENTOS (PAREDES E PISO)			

30.07.2023 09:01-98
MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE
Visconde do Rio Branco, 1343 / Sala 02
CNPJ: 55.540-000 / Palmas-PE



OBRA
REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX -
PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º BM REFERENTE AO 2º ADITIVO DE VALOR

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
9.4.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 32X60 CM (RIG LEGNO ACETINADO - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87258 - 07/24]	M²	3,06	REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS DOS BANHEIROS = 43,06 M²
9.4.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 34X50 CM (FILETO RÚSTICO ESMALTADO CINZA ESCURO - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87258 - 07/24]	M²	4,68	REVESTIMENTO DE UMA PAREDE EXTERNA DO BANHEIRO = 54,68 M²
9.4.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.4.3.1	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE [REF.: ORSE - 625]	UND	1,00	1,00 UND
9.4.3.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO [REF.: ORSE - 632]	UND	1,00	1,00 UND
9.4.3.3	LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR [REF.: ORSE - 12971]	UND	1,00	1,00 UND
9.4.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
9.4.4.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA [REF.: ORSE - 1204]	UND	2,00	LAVATÓRIOS = 2,00 UND
9.4.4.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO [REF.: ORSE - 1680]	UND	2,00	LAVATÓRIOS = 2,00 UND
9.4.5	LOUÇAS E ACESSÓRIOS			
9.4.5.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	2,00	LAVATÓRIOS = 2,00 UND
9.4.5.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA [REF.: SINAPI - 85005 - 12/2020]	M²	1,32	DOIS ESPELHOS NOVOS = 1,32 M²
9.4.6	PINTURA			
9.4.6.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M²	3,77	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DOS BANHEIROS = 3,77 M²
9.4.6.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M²	1,17	PINTURA DO TETO DO BANHEIRO = 1,17 M²

Rafael Bispo Vieira Monteiro
CREA-PE: 1820938115

36.376.673/0001-98
AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA.
Rua Visconde do Rio Branco, 1343 / Sala 02
São Sebastião / CEP: 55.540-000 | Palmares-PE



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600292136	36.376.673/0001-98	14/02/2020	14/02/2020

Endereço:
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1343 SALA:02, SÃO SEBASTIÃO, PALMARES, PE - CEP: 55540000

OBJETO SOCIAL

OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES GESTÃO DE REDES DE ESGOTO COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS USINAS DE COMPOSTAGEM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL - OBRAS DE AÇUDES DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURAÇÕES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO MONTAGEM E INSTALAÇÃO E SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES - INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO - CONSTRUÇÃO DE PISCINAS RESIDENCIAIS OBRAS DE FUNDAÇÕES ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS OBRAS DE ALVENARIA OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS - REPRESENTANTE COMERCIAL E AGENTE DO COMÉRCIO DE LIVROS COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - COMÉRCIO VAREJISTA OVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS CARGA E DESCARGA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA ATIVIDADES DE CONTABILIDADE SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS ÀS

259804398



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26600292136	CNPJ 36.376.673/0001-98	Arquivamento do ato Constitutivo 14/02/2020	Início da atividade 14/02/2020
Endereço: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1343 SALA:02, SÃO SEBASTIÃO, PALMARES, PE - CEP: 55540000			

ENGENHARIA E ARQUITETURA - PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR LOCAÇÃO DE OUT

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS R\$ Capital integralizado: 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ALEXSANDRO DIONISIO DOS SANTOS 008.114.504-73	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ALEXSANDRO DIONISIO DOS SANTOS 08.114.504-73	1.000.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO	SITUAÇÃO	STATUS
Ata 02/05/2024	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS

Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO
Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX	

Observação

259804398

página: 2/3



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial	AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600292136	36.376.673/0001-98	14/02/2020	14/02/2020
Endereço: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1343 SALA:02, SÃO SEBASTIÃO, PALMARES, PE - CEP: 55540000			

RECIFE - PE, 3 de Fevereiro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

259804398

página: 3/3



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 36.376.673/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:19:28 do dia 01/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2025.

Código de controle da certidão: **2B9C.A6D3.02F9.6890**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL
PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98290-8148 SEFAZ: (81)98166-9541 CNPJ: 10.212.447/0001-88

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 01-2025 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 03/02/2025

Contribuinte: AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA		Inscrição Mercantil: 12020658 Sequencial: 45834 Referência Loteamento: 010 304 Cadastro Imobiliário: 01.02.010.0304.001 Inscrição Imobiliária: 2113
Localização: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1343, CASA, SAO SEBASTIAO		
Natureza: Tributos Mercantis		
Razão Social: AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
36.376.673/0001-98		12020658
Atividade Principal: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS		
Atividades Secundárias 2391-5/01 - BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO 2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL 2521-7/00 - FABRICAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL		
Início Atividade: 14/02/2020	Validade: 04/04/2025	
Observações: Válido por 59 dias.		

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/palmares/views/publico/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

D14A87B92CC3681E6D561FF3B6C490774CC2E7E0



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.376.673/0001-98
Razão Social: AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: R VISCONDE DO RIO BRANCO 1343 SALA 02 / SAO SEBASTIAO /
PALMARES / PE / 55540-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/02/2025 a 17/03/2025

Certificação Número: 2025021603515483025332

Informação obtida em 24/02/2025 15:48:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
FORUM DES. RODOLFO AURELIANO – RECIFE - PE
CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO REMOTO DE 1º GRAU
NÚCLEO DE REVISORES E CERTIFICADORES
E-MAIL: certidao.capital@tjpe.jus.br

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, no período de **5 (cinco) anos até a presente data**, **não encontrei** processo DISTRIBUÍDO E EM TRAMITAÇÃO, no âmbito da Comarca de Palmares, PE, em 1º Grau, nas **Varas Cíveis** (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, Possessórias), em face de:

AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 36.376.673/0001-98

Essa Certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

Essa Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/.

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

O referido é verdade. Dou fé.

Dada e passada nesta cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025.



Documento autenticado por: MIRELLA ALBUQUERQUE DINIZ
ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ - Informação
Autenticado em 03/02/2025 às 15:52
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:
5D.5B.P6.R0.G2



**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2025.000001843452-94

Data de Emissão: 01/02/2025

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 36.376.673/0001-98

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **01/05/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220618267/2025

Emissão: 07/02/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 3DZy6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: RAUL FERNANDES DE OLIVEIRA SIQUEIRA

Registro: 1818240912

CPF: ***.052.854-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/02/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolução n 218 1973 do Cofea, circunscritas ao âmbito da respectiva modalidade.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO IPOJUCA

Data de Formação: 11/01/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS

Registro: 0000691690

CNPJ: 40.008.676/0001-46

Data Início: 22/05/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CASE MELO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

Registro: 0000747408

CNPJ: 39.231.294/0001-06

Data Início: 21/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000668117

CNPJ: 36.376.673/0001-98

Data Início: 05/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220618267/2025

Emissão: 07/02/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 3DZy6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Empresa: M L CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000752983

CNPJ: 54.119.626/0001-40

Data Início: 02/05/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98290-8148 SEFAZ: (81)98166-9541 CNPJ: 10.212.447/0001-88

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

INSCRIÇÃO:	NOME:	CPF/CNPJ:
12020658	AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	36.376.673/0001-98
ENDEREÇO:		NÚMERO:
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1343, CASA - Bairro: SAO SEBASTIAO PALMARES		
BAIRRO:	CIDADE:	UF:
	PALMARES	PE
ATIVIDADE PRINCIPAL:		
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS		
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):		
2391-5/01 - BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO 2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL 2521-7/00 - FABRICAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3839-4/01 - USINAS DE COMPOSTAGEM 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4223-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO 4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES

SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98290-8148 SEFAZ: (81)98166-9541 CNPJ: 10.212.447/0001-88

4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
4618-4/99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4929-9/99 - OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5212-5/00 - CARGA E DESCARGA
5223-1/00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
5229-0/02 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
6822-6/00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
6920-6/01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7119-7/99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98290-8148 SEFAZ: (81)98166-9541 CNPJ: 10.212.447/0001-88

7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7721-7/00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
7911-2/00 - AGÊNCIAS DE VIAGENS
8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9002-7/02 - RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE
9102-3/02 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS
9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
9603-3/01 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS

DATA DE EXPEDIÇÃO:	VÁLIDO ATÉ:
01/02/2025	03/03/2025
Observações:	

PALMARES, 1 de Fevereiro de 2025

VIA INTERNET

Para validar autenticidade deste documento acesse:

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/palmares//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

320522917918AB5A4B053479ECB3BAF0E12E44F3

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.376.673/0001-98

Certidão nº: 6202787/2025

Expedição: 04/02/2025, às 08:48:28

Validade: 03/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.376.673/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220615181/2025

Emissão: 03/01/2025

Validade: 31/03/2025

Chave: 1c4yd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 36.376.673/0001-98

Registro: 0000668117

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 09/01/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES GESTÃO DE REDES DE ESGOTO COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS USINAS DE COMPOSTAGEM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURAÇÕES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO OBRAS DE FUNDAÇÕES ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS OBRAS DE ALVENARIA OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS CARGA E DESCARGA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA ATIVIDADES DE CONTABILIDADE SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA AGÊNCIAS DE VIAGENS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO RESTAURAÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1343, SALA 02, SÃO SEBASTIÃO, PALMARES, PE, 55540000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 15/10/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000006713DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.citac.com.br/publico> com a chave: 1c4yd

Impresso em: 03/01/2025 às 15:17:41 por: adapt, ip: 45.181.53.161





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220615181/2025

Emissão: 03/01/2025

Validade: 31/03/2025

Chave: 1c4yd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDUARDO JORGE ACCIOLY LINS

Registro: 1800307853

CPF: ***.882.224-**

Data Início: 26/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAUL FERNANDES DE OLIVEIRA SIQUEIRA

Registro: 1818240912

CPF: ***.052.854-**

Data Início: 05/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolução n 218 1973 do Confea, circunscritas ao âmbito da respectiva modalidade.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Cidade de avanços.

PROCESSO Nº 058/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 005/2024
CONTRATO 358/2024

SEGUNDO TERMO ADITIVO (DE PREÇO: ACRÉSCIMO) AO CONTRATO 358/2024 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX E A EMPRESA AGIL CONSTRUTORA EIRELI.

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público, com sede neste Município, à Praça São Félix, 20, Centro, inscrita no CNPJ/MF: 10.766.129/0001-69, neste ato representado pelo seu titular, o Sr. Sóstenes Rubano Neves Pontes, prefeito, brasileiro, casado, CPF/MF: 019.888.414-10, residente e domiciliado à Rua João Pessoa, Nº 127, CEP 55665-000, Camocim de São Félix - PE, doravante denominada **CONTRATANTE**; e do outro lado a empresa **AGIL CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 36.376.673/0001-98**, neste ato representada pelo Sr. ALEXSANDRO DIONÍSIO DOS SANTOS, CPF nº 008.114.504-73, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, tem justo e **CONTRATADO**, com fundamento na justificativa técnica anexa, celebram este termo aditivo ao contrato originário, com fundamento na Lei 14.133/21, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente aditivo tem por objetivo a promoção de acréscimos **no objeto do CONTRATO 358/2024**, conforme especificações constantes do Edital e a proposta definitiva apresentada, passando a vigorar conforme planilha orçamentária anexa, de modo que se pactua:

1 - aditivo de acréscimo de valor de R\$ 23.697,60 (Vinte e três mil e seiscentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), representando 27,40% do total do Contrato Adjudicado no valor de R\$ 86.500,00 (Oitenta e seis mil e quinhentos reais) obedecendo a Lei 14.133/21.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.

36.376.673/0001-98
AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA.
Rua Visconde do Rio Branco, 1343 / Sala 02
São Sebastião / CEP. 55.540-000 / Palmares-PE



Cidade de avanços.

Camocim de São Félix, 27 de Janeiro de 2025.

SÔSTENES RUBANO NEVES PONTES
CONTRATANTE

AGIL CONSTRUTORA EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:



Cidade de avanços.

Camocim de São Félix, 27 de Janeiro de 2025.

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Sérgio Luiz Vieira
Presidente da CPL

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Venho, por meio desta, justificar a necessidade de aditamento de valor do objeto referente ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024, CONTRATO 358/2024, tendo como objeto a obra de: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**, sendo necessário o acréscimo de R\$ 23.697,60 (Vinte e três mil e seiscentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), representando 27,40% do total do Contrato Adjudicado no valor de R\$ 86.500,00 (Oitenta e seis mil e quinhentos reais), gerando a necessidade da elaboração do **2º TERMO ADITIVO (DE PREÇO)** tendo em vista que:

- Houve a necessidade do acréscimo dos serviços para a reforma dos banheiros da sede da prefeitura, como troca do revestimento das paredes e do piso, instalação de acessórios novos, revisão dos pontos elétricos e hidrossanitários, entre outros serviços necessários.

Dessa forma solicitamos a CPL, providenciar junto a Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix, no sentido de autorizar o termo aditivo de valor referente a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024 fundamentado Lei nº. 14.133/2021. Seguem anexo planilha de reprogramação e memória de cálculo levantada.

Rafael Bispo Vieira Monteiro
CREA-PE: 1820938115

RAFAEL BISPO VIEIRA MONTEIRO
ENG. CIVIL
CREA PE 1820938115



Cidade de avanços.

Camocim de São Félix, 03 de Fevereiro de 2025.

À
Comissão Permanente de Licitações,

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX – PE.

Processo licitatório: 058/2024

Tomada de preços: 005/2024

Empresa vencedora: AGIL CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 36.376.673/001-98

Vigência: 90 dias

Data ordem de serviço: 11/11/2024

Valor do contrato: R\$ 86.500,00

elo presente, solicitamos a realização de aditivo de prazo do contrato de prestação de serviços, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX – PE, pelo prazo de **90 (noventa) dias**.

A presente solicitação se dá principalmente em razão da necessidade da realização de serviços aditivados que se fizeram necessários no decorrer da obra. Diante disso, é preciso mais tempo para a realização desses serviços não previstos no cronograma inicial.

Respeitosamente,

Rafael Bispo Vieira Monteiro
CREA-PE: 1820938115

RAFAEL BISPO VIEIRA MONTEIRO
ENG. CIVIL
CREA PE - 1820938115



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATADA: AGIL CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 36.376.673/0001-98
OBRA: REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE
PROCESSO: 058/2024
CONCORRÊNCIA: 005/2024

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 DIAS
CONTRATO: 358/2024

QUADRO RESUMO			
INFORMAÇÕES		ADITIVO	
BDI	24,92%	VALOR ACRÉSCIMO	R\$1.756,80
DEFLATOR K	19,89%	VALOR ITENS NOVOS	R\$21.940,80
VALOR DO CONTRATO	R\$ 86.500,00	VALOR ADITIVO	R\$23.697,60
NOVO VALOR	R\$ 129.736,17		

2ª PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL									
PLANILHA CONTRATUAL									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.
1.0									
1.1	PMCSF ADM 018	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	LIND	1,00	R\$ 4.481,17	R\$ 5.597,87	R\$ 5.597,87	
2.0									
2.1	103689	SINAPI	PLACA DE OBRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF. 03/2022 PS	m²	6,00	R\$ 279,64	R\$ 349,32	R\$ 2.095,92	
3.0									
3.1	MAN PMCSF 018	PRÓPRIO	ESQUADRIAS REVOZ DE ESQUADRIA DE MADEIRA (REF.: ORSE - 1797)	M²	52,08	R\$ 81,56	R\$ 4.247,64	R\$ 4.247,64	
3.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 09/2023	m²	8,40	R\$ 8,37	R\$ 10,45	R\$ 87,78	
3.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LIVE OU MÊDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	5,00	R\$ 907,67	R\$ 1.133,86	R\$ 5.669,30	
3.4	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	8,00	R\$ 142,54	R\$ 178,06	R\$ 1.424,48	
4.0									
4.1	MAN PMCSF 004	PRÓPRIO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO (REF.: ORSE - 628)	UND	40,00	R\$ 79,94	R\$ 99,86	R\$ 3.994,40	
4.2	MAN PMCSF 005	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE (REF.: ORSE - 625)	UND	36,00	R\$ 65,03	R\$ 81,23	R\$ 2.924,28	
4.3	MAN PMCSF 006	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO (REF.: ORSE - 632)	UND	15,00	R\$ 78,37	R\$ 97,89	R\$ 1.468,35	
4.4	MAN PMCSF 014	PRÓPRIO	LUMINÁRIA PAINEL LED DE CORREPOR 18W QUADRADA, 6000K DA G.LIGHT OU SIMILAR (REF.: ORSE - 12971)	UND	12,00	R\$ 60,79	R\$ 75,93	R\$ 911,16	
5.0									
5.1	MAN PMCSF 016	PRÓPRIO	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA (REF.: ORSE - 1204)	UND	6,00	R\$ 21,48	R\$ 26,83	R\$ 160,98	
5.2	MAN PMCSF 017	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO (REF.: ORSE - 1680)	UND	6,00	R\$ 27,71	R\$ 34,61	R\$ 207,66	
6.0									
6.1									
6.1.1	MAN PMCSF 007	PRÓPRIO	PINTURA REMOÇÃO DE PINTURA PVC / ACRILICA (REF.: SINAPI - 72125)	M²	388,46	R\$ 7,88	R\$ 9,84	R\$ 3.822,44	
6.1.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF. 04/2023	m²	48,38	R\$ 3,97	R\$ 4,95	R\$ 239,48	
6.1.3	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIVAMENTO MANUAL AF. 04/2023	m²	48,38	R\$ 9,15	R\$ 11,43	R\$ 552,98	
6.1.4	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF. 04/2023	m²	322,55	R\$ 11,74	R\$ 14,66	R\$ 4.728,58	
6.1.5	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO AF. 04/2023	m²	9,89	R\$ 4,80	R\$ 5,99	R\$ 59,24	
6.1.6	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIVAMENTO MANUAL AF. 04/2023	m²	9,89	R\$ 17,29	R\$ 21,59	R\$ 213,52	
6.1.7	88488	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS AF. 04/2023	m²	65,91	R\$ 13,75	R\$ 17,17	R\$ 1.131,67	
6.1.8	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA AF. 01/2021	m²	42,00	R\$ 17,68	R\$ 22,08	R\$ 927,36	
6.1.9	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF. 01/2021	m²	42,00	R\$ 15,54	R\$ 19,41	R\$ 815,22	
6.2			SEDE DA PREFEITURA					R\$ 44.191,49	

36.376.673/0001-98

AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA.
Rua Visconde do Rio Branco, 1343 | Sala 02
São Sebastião | CEP: 55.540-000 | Palmares-PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX										QUADRO RESUMO					
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										INFORMAÇÕES		ADITIVO		% POR CATEGORIA	
CONTRATADA: AGIL CONSTRUTORA EIRELI					CNPJ: 36.376.673/0001-98		PROCESSO: 058/2024		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 DIAS		BDI	24,92%	VALOR ACRÉSCIMO	R\$1.756,80	2,03%
OBRA: REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE					CONCURRENCIA: 005/2024		CONTRATO: 358/2024				DEFLATOR K	19,89%	VALOR ITENS NOVOS	R\$21.940,80	25,37%
											VALOR DO CONTRATO	R\$ 86.500,00	VALOR ADITIVO	R\$23.697,60	27,40%
											NOVO VALOR	R\$ 129.736,17			
2ª PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL										Acréscimo		Novos Itens		Total	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	VALOR TOTAL	% Por Item	Quant.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
6.2.1	MAN. PMCSF 007	PRÓPRIO	REMOÇÃO DE PINTURA PVC / ACRÍLICA [REF.: SINAPI - 72125]	M²	1.404,71	R\$ 7,06	R\$ 8,81	R\$ 12.375,49		R\$ -	0,00%		R\$ -	1404,71	R\$ 12.375,49
6.2.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	174,19	R\$ 3,97	R\$ 4,95	R\$ 862,24		R\$ -	0,00%		R\$ -	174,19	R\$ 862,24
6.2.3	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	m²	174,19	R\$ 9,15	R\$ 11,43	R\$ 1.990,99		R\$ -	0,00%		R\$ -	174,19	R\$ 1.990,99
6.2.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	m²	1.161,26	R\$ 11,74	R\$ 14,66	R\$ 17.024,07		R\$ -	0,00%		R\$ -	1161,26	R\$ 17.024,07
6.2.5	88420	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR, AF. 03/2024	m²	79,20	R\$ 22,45	R\$ 28,04	R\$ 2.220,76		R\$ -	0,00%		R\$ -	79,20	R\$ 2.220,76
6.2.6	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	36,52	R\$ 4,80	R\$ 5,99	R\$ 218,75		R\$ -	0,00%		R\$ -	36,52	R\$ 218,75
6.2.7	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	m²	36,52	R\$ 17,29	R\$ 21,59	R\$ 788,46		R\$ -	0,00%		R\$ -	36,52	R\$ 788,46
6.2.8	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	m²	243,45	R\$ 13,75	R\$ 17,17	R\$ 4.180,03		R\$ -	0,00%		R\$ -	243,45	R\$ 4.180,03
6.2.9	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA, AF. 01/2021	m²	109,20	R\$ 17,68	R\$ 22,08	R\$ 2.411,13		R\$ -	0,00%		R\$ -	109,20	R\$ 2.411,13
6.2.10	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	m²	109,20	R\$ 15,54	R\$ 19,41	R\$ 2.119,57		R\$ -	0,00%		R\$ -	109,20	R\$ 2.119,57
7.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$	1.014,37							R\$ 1.014,37
7.1	MAN. PMCSF 008	PRÓPRIO	LIMPEZA FINAL DA OBRA [REF.: SINAPI - 9537]	M²	309,26	R\$ 2,63	R\$ 3,28	R\$ 1.014,37		R\$ -	0,00%		R\$ -	309,26	R\$ 1.014,37
8.0			PISO				R\$	19.552,40							R\$ 19.552,40
8.1	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF. 07/2021	M²	40,00	R\$ 26,93	R\$ 33,64	R\$ 1.345,60		R\$ -	0,00%		R\$ -	40,00	R\$ 1.345,60
8.2	12705	ORSE	PISO VINÍLICO EM MANTA, CONDUTIVO, DIM. 2,0 X 25,00M, E = 2MM, REF. IQ OPTIMA, DA TARKETT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO PISO	M²	40,00	R\$ 364,37	R\$ 455,17	R\$ 18.206,80		R\$ -	0,00%		R\$ -	40,00	R\$ 18.206,80
9.0			BANHEIROS				R\$	-							R\$ 23.697,60
9.1			BANHEIRO MASCULINO				R\$	-							R\$ 7.542,08
9.1.1			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				R\$	-							R\$ 597,40
9.1.1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	M²		R\$ 17,90	R\$ 22,36	R\$ -		R\$ -	0,00%	24,75	R\$ 553,41	24,75	R\$ 553,41
9.1.1.2	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	UND		R\$ 9,88	R\$ 12,34	R\$ -		R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 24,68	2,00	R\$ 24,68
9.1.1.3	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	UND		R\$ 1,41	R\$ 1,76	R\$ -		R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 1,76	1,00	R\$ 1,76
9.1.1.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	m²		R\$ 8,37	R\$ 10,45	R\$ -		R\$ -	0,00%	1,68	R\$ 17,55	1,68	R\$ 17,55
9.1.2			REVESTIMENTOS (PAREDES E PISO)				R\$	-							R\$ 4.357,81
9.1.2.1	MAN. PMCSF 065	PRÓPRIO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM (POLIDO CALACATA - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87261 - 07/24]	M²		R\$ 155,43	R\$ 194,16	R\$ -		R\$ -	0,00%		R\$ 2.760,95	14,22	R\$ 2.760,95
9.1.2.2	MAN. PMCSF 066	PRÓPRIO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 32X60 CM (RIG LEGNO ACETINADO - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87258 - 07/24]	M²		R\$ 113,07	R\$ 141,24	R\$ -		R\$ -			R\$ 661,00	4,68	R\$ 661,00

36.376.673/0001-98
 AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA.
 Rua Visconde do Rio Branco, 1343 - Sala 02
 São Sebastião - CEP 55.540-000 - Pó - Igarassu-PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX										QUADRO RESUMO				
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										INFORMAÇÕES		ADITIVO		% POR CATEGORIA
CONTRATADA: AGIL CONSTRUTORA EIRELI										BDI	24,92%	VALOR ACRÉSCIMO	RS\$ 1.756,80	2,03%
OBRA: REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE										DEFLETOR K	19,89%	VALOR ITENS NOVOS	RS\$ 21.940,80	25,37%
										VALOR DO CONTRATO	RS	86.500,00	VALOR ADITIVO	RS\$ 23.697,60
										NOVO VALOR	RS	129.736,17		27,40%
2ª PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL										Novos Itens				
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor Total	% Por Item (%)	Quant.	Valor Total	Total
9.1.2.3	MAN. PKMSF 067	PRÓPRIO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X50 CM (FILETO RUSTICO ESMALTADO CINZA ESCURO - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87758 - 07/24]	M²	-	RS 112,66	RS 140,73	RS -	RS -	RS -	0,00%	5,85	RS 823,27	RS 823,27
9.1.2.4	98689	SINAPI	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020	m²	-	RS 300,15	RS 125,10	RS -	RS -	RS -	0,00%	0,90	RS 112,59	RS 112,59
9.1.3	MAN. PKMSF 005	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE [REF.: ORSE - 625]	UND	-	RS 81,23	RS 81,23	RS -	RS -	RS -	0,00%	-	RS -	RS 255,05
9.1.3.1	MAN. PKMSF 006	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO [REF.: ORSE - 632]	UND	-	RS 97,89	RS 97,89	RS -	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 97,89	RS 81,23
9.1.3.3	MAN. PKMSF 014	PRÓPRIO	LUMINÁRIA PANEL LED DE SOBREPOR 18W QUADRADA, 6000K DA G.LIGHT OU SIMILAR [REF.: ORSE - 11971]	UND	-	RS 75,93	RS 75,93	RS -	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 75,93	RS 97,89
9.1.4	MAN. PKMSF 016	PRÓPRIO	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UND	-	RS 26,83	RS 26,83	RS -	RS -	RS -	0,00%	-	RS -	RS 75,93
9.1.4.1	MAN. PKMSF 017	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA [REF.: ORSE - 1204]	UND	-	RS 27,71	RS 34,61	RS -	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 26,83	RS 96,05
9.1.4.2	MAN. PKMSF 017	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO [REF.: ORSE - 1680]	UND	-	RS 34,61	RS 34,61	RS -	RS -	RS -	0,00%	2,00	RS 69,22	RS 26,83
9.1.5	LOUCAS E ACESSÓRIOS		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUI ENFITE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	-	RS 403,74	RS 504,35	RS -	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 504,35	RS 69,22
9.1.5.2	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE POR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	-	RS 317,51	RS 396,63	RS -	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 396,63	RS 504,35
9.1.6	ESQUADRIAS		MIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UND	-	RS 861,82	RS 1.076,58	RS -	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 1.076,58	RS 396,63
9.1.7	PINTURA		PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF. 04/2023	M²	-	RS 13,75	RS 17,17	RS -	RS -	RS -	0,00%	3,61	RS 61,98	RS 1.076,58
9.1.7.1	88488	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	M²	-	RS 17,68	RS 22,08	RS -	RS -	RS -	0,00%	4,73	RS 104,43	RS 61,98
9.1.7.2	102197	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) EM MADEIRA. AF. 01/2021	M²	-	RS 15,54	RS 19,41	RS -	RS -	RS -	0,00%	4,73	RS 91,80	RS 104,43
9.1.7.3	102219	SINAPI	ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF. 01/2021	M²	-	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,00%	-	RS -	RS 91,80
9.2	BANHUEIRO FEMININO		DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES		-	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,00%	-	RS -	RS 7.458,39
9.2.1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M²	-	RS 17,90	RS 22,36	RS -	RS -	RS -	0,00%	24,61	RS 550,27	RS 7.458,39
9.2.1.1	97633	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUCAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UND	-	RS 9,88	RS 12,34	RS -	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 12,34	RS 550,27
9.2.1.2	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UND	-	RS 1,41	RS 1,76	RS -	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 1,76	RS 12,34
9.2.1.3	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	-	RS 8,37	RS 10,45	RS -	RS -	RS -	0,00%	1,68	RS 17,55	RS 1,76
9.2.1.4	97644	SINAPI	REVESTIMENTOS (PAREDES E PISO)		-	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,00%	-	RS -	RS 17,55
9.2.2	REVESTIMENTOS (PAREDES E PISO)		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM (POLIDO CALACATA - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87281 - 07/24]	M²	-	RS 155,43	RS 194,16	RS -	RS -	RS -	0,00%	14,08	RS 2.733,77	RS 4.330,83
9.2.2.1	MAN. PKMSF 065	PRÓPRIO			-	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,00%	-	RS -	RS 2.733,77

36.376.673/0001-98
 AGIL CONSTRUTORA EM RECONSTRUÇÃO LTDA.
 Rua Visconde de Rio Branco, 1343 / Sala 02
 São Sebastião / CEP 51.400-000 / Palmares-PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX										QUADRO RESUMO				
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										INFORMAÇÕES		ADITIVO		% POR CATEGORIA
CONTRATADA: AGIL CONSTRUTORA EIRELI										BDI	24,92%	VALOR ACRÉSCIMO	R\$1.756,80	2,03%
OBRA: REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE										DEFLATOR K	19,89%	VALOR ITENS NOVOS	R\$21.940,80	25,37%
CNPJ: 36.376.673/0001-98										VALOR DO CONTRATO	R\$	86.500,00	VALOR ADITIVO	R\$23.697,60
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09/2024										NOVO VALOR	R\$	129.736,17		27,40%
CONCORRÊNCIA: 005/2024										2ª PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL				
PLANILHA CONTRATUAL										Novos Itens				
Item	Código	Barco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	%	VALOR TOTAL	Quant.	VALOR TOTAL	Total
9.3.2.2	MAN. PMCSF 066	PRÓPRIO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 32X60 CM (RIG LEGNO ACETINADO - CONFORME PROJETO) (REF.: SINAPI - 87258 - 07/24)	M²		R\$ 113,07	R\$ 141,24	R\$ -		0,00%	R\$ 586,14	4,15	R\$ 586,14	R\$ 586,14
9.3.2.3	MAN. PMCSF 067	PRÓPRIO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 32X60 CM (FILETO RUSTICO ESMALTADO CINZA ESCURO - CONFORME PROJETO) (REF.: SINAPI - 87258 - 07/24)	M²		R\$ 112,66	R\$ 140,73	R\$ -		0,00%	R\$ 817,64	5,81	R\$ 817,64	R\$ 817,64
9.3.2.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF 09/2020	m²		R\$ 100,15	R\$ 125,10	R\$ -		0,00%	R\$ 100,08	0,80	R\$ 100,08	R\$ 100,08
9.3.3	MAN. PMCSF 005	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE (REF.: ORSE - 625)	UND		R\$ 65,03	R\$ 81,23	R\$ -		0,00%	R\$ -		R\$ -	R\$ 255,05
9.3.3.2	MAN. PMCSF 006	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO (REF.: ORSE - 632)	UND		R\$ 78,37	R\$ 97,89	R\$ -		0,00%	R\$ -		R\$ -	R\$ 81,23
9.3.3.3	MAN. PMCSF 014	PRÓPRIO	LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR 18W QUADRADE, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR (REF.: ORSE - 12971)	UND		R\$ 60,79	R\$ 75,93	R\$ -		0,00%	R\$ -		R\$ -	R\$ 97,89
9.3.4	MAN. PMCSF 016	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA (REF.: ORSE - 1204)	UND		R\$ 21,48	R\$ 26,83	R\$ -		0,00%	R\$ -		R\$ -	R\$ 75,93
9.3.4.1	016	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA (REF.: ORSE - 1204)	UND		R\$ 21,48	R\$ 26,83	R\$ -		0,00%	R\$ -		R\$ -	R\$ 96,05
9.3.4.2	MAN. PMCSF 017	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO (REF.: ORSE - 1680)	UND		R\$ 27,71	R\$ 34,61	R\$ -		0,00%	R\$ -		R\$ -	R\$ 26,83
9.3.5			LOUÇAS E ACESSÓRIOS					R\$ -						R\$ 69,22
9.3.5.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UND		R\$ 403,74	R\$ 504,35	R\$ -		0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 504,35	R\$ 504,35
9.3.5.2	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UND		R\$ 119,18	R\$ 148,87	R\$ -		0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 148,87	R\$ 148,87
9.3.5.3	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UND		R\$ 317,51	R\$ 396,63	R\$ -		0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 396,63	R\$ 396,63
9.3.5.4	MAN. PMCSF 068	PRÓPRIO	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA (REF.: SINAPI - 85005 - 12/2020)	M²		R\$ 322,07	R\$ 402,32	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,86	R\$ 345,99	R\$ 345,99
9.3.6			PINTURA					R\$ -						R\$ 345,99
9.3.6.1	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 04/2023	M²		R\$ 11,74	R\$ 14,66	R\$ -		0,00%	R\$ -	2,15	R\$ 31,51	R\$ 31,51
9.3.6.2	88488	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, AF. 04/2023	M²		R\$ 13,75	R\$ 17,17	R\$ -		0,00%	R\$ -	2,59	R\$ 44,47	R\$ 44,47
9.3.6.3	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA AF. 01/2021	M²		R\$ 17,68	R\$ 22,08	R\$ -		0,00%	R\$ -	4,20	R\$ 92,73	R\$ 92,73
9.3.6.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF. 01/2021	M²		R\$ 15,54	R\$ 19,41	R\$ -		0,00%	R\$ -	4,20	R\$ 81,52	R\$ 81,52
9.4			BANHEIRO DO GABINETE					R\$ -						R\$ 81,52
9.4.1			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					R\$ -						R\$ 2.479,29
9.4.1.1	97633	SINAPI	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	M²		R\$ 17,90	R\$ 22,36	R\$ -		0,00%	R\$ -	4,65	R\$ 103,97	R\$ 103,97
9.4.1.2	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	UND		R\$ 1,41	R\$ 1,76	R\$ -		0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 1,76	R\$ 1,76
9.4.2			REVESTIMENTOS (PAREDES E PISO)					R\$ -						R\$ 1.091,49
9.4.2.1	MAN. PMCSF 066	PRÓPRIO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 32X60 CM (RIG LEGNO ACETINADO - CONFORME PROJETO) (REF.: SINAPI - 87258 - 07/24)	M²		R\$ 113,07	R\$ 141,24	R\$ -		0,00%	R\$ -	3,06	R\$ 432,88	R\$ 432,88

36.376.673/0001-98
AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA.
Rua Visconde do Rio Branco, 1343 | Sala 02
São Sebastião do Oeste - 55.400-000 | PABX: 33.98.98.92

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA								QUADRO RESUMO									
								INFORMAÇÕES			ADITIVO		% POR CATEGORIA				
CONTRATADA: AGIL CONSTRUTORA EIRELI				CNPJ: 36.376.673/0001-98		PROCESSO: 058/2024		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 DIAS		BDI	24,92%	VALOR ACRÉSCIMO	R\$1.756,80	2,03%			
OBRA: REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE						CONCORRÊNCIA: 005/2024		CONTRATO: 358/2024		DEFLATOR K	19,89%	VALOR ITENS NOVOS	R\$21.940,80	25,37%			
										VALOR DO CONTRATO	R\$ 86.500,00	VALOR ADITIVO	R\$23.697,60	27,40%			
										NOVO VALOR	R\$ 129.736,17						
2ª PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL																	
PLANILHA CONTRATUAL										Acréscimo		% Por Item		Novos Itens		Total	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	VALOR TOTAL	(%)	Quant.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL		
9.4.2.2	MAN. PMCSF 067	PRÓPRIO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 34X50 CM (FILETO RÚSTICO ESMALTADO CINZA ESCURO - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87258 - 07/24]	M²		R\$ 112,66	R\$ 140,73	R\$ -		R\$ -	0,00%	4,68	R\$ 658,61	4,68	R\$ 658,61		
9.4.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ -							R\$ 255,05		
9.4.3.1	MAN. PMCSF 005	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE [REF.: ORSE - 625]	UND		R\$ 65,03	R\$ 81,23	R\$ -	1,00	R\$ 81,23	0,00%		R\$ -	1,00	R\$ 81,23		
9.4.3.2	MAN. PMCSF 006	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO [REF.: ORSE - 632]	UND		R\$ 78,37	R\$ 97,89	R\$ -	1,00	R\$ 97,89	0,00%		R\$ -	1,00	R\$ 97,89		
9.4.3.3	MAN. PMCSF 014	PRÓPRIO	LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR [REF.: ORSE - 12971]	UND		R\$ 60,79	R\$ 75,93	R\$ -	1,00	R\$ 75,93	0,00%		R\$ -	1,00	R\$ 75,93		
9.4.4			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ -							R\$ 122,88		
9.4.4.1	MAN. PMCSF 016	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA [REF.: ORSE - 1204]	UND		R\$ 21,48	R\$ 26,83	R\$ -	2,00	R\$ 53,66	0,00%		R\$ -	2,00	R\$ 53,66		
9.4.4.2	MAN. PMCSF 017	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO [REF.: ORSE - 1680]	UND		R\$ 27,71	R\$ 34,61	R\$ -	2,00	R\$ 69,22	0,00%		R\$ -	2,00	R\$ 69,22		
9.4.5			LOUÇAS E ACESSÓRIOS					R\$ -							R\$ 828,80		
9.4.5.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND		R\$ 119,18	R\$ 148,87	R\$ -		R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 297,74	2,00	R\$ 297,74		
9.4.5.2	MAN. PMCSF 068	PRÓPRIO	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA [REF.: SINAPI - 85005 - 12/2020]	M²		R\$ 322,07	R\$ 402,32	R\$ -		R\$ -	0,00%	1,32	R\$ 531,06	1,32	R\$ 531,06		
9.4.6			PINTURA					R\$ -							R\$ 75,34		
9.4.6.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M²		R\$ 11,74	R\$ 14,66	R\$ -	3,77	R\$ 55,26	0,00%		R\$ -	3,77	R\$ 55,26		
9.4.6.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M²		R\$ 13,75	R\$ 17,17	R\$ -	1,17	R\$ 20,08	0,00%		R\$ -	1,17	R\$ 20,08		
TOTAL								R\$ 106.038,57	TOTAL	R\$ 1.756,80	TOTAL	R\$ 21.940,80	TOTAL	R\$ 129.736,17			

Rafael Bispo Vieira Monteiro
CREA-PE: 1820938115

36.376.673/0001-98
AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA.
Rua Visconde do Rio Branco, 1343 / Sala 02
Palmares - PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA 2ª PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO

OBRA:	REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE			
LOCAL:	CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
9.0	BANHEIROS			
9.1	BANHEIRO MASCULINO			
9.1.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			
9.1.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M²	24,75	DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO DO PISO E DAS PAREDES = 24,75 M²
9.1.1.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UND	2,00	VASO E MICTÓRIO = 2,00 UND
9.1.1.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UND	1,00	1,00 UND
9.1.1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	1,68	(0,80*2,10) = 1,68 M²
9.1.2	REVESTIMENTOS (PAREDES E PISO)			
9.1.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM (POLIDO CALACATA - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87261 - 07/24]	M²	14,22	REVESTIMENTO DO PISO E DUAS PAREDES = 14,22 M²
9.1.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 32X60 CM (RIG LEGNO ACETINADO - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87258 - 07/24]	M²	4,68	REVESTIMENTO DE UMA PAREDE = 4,68 M²
9.1.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 34X50 CM (FILETO RÚSTICO ESMALTADO CINZA ESCURO - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87258 - 07/24]	M²	5,85	REVESTIMENTO DE UMA PAREDE = 5,85 M²
9.1.2.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	m²	0,90	0,90 M
9.1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.1.3.1	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE [REF.: ORSE - 625]	UND	1,00	1,00 UND
9.1.3.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO [REF.: ORSE - 632]	UND	1,00	1,00 UND
9.1.3.3	LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR [REF.: ORSE - 12971]	UND	1,00	1,00 UND
9.1.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
9.1.4.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA [REF.: ORSE - 1204]	UND	1,00	1,00 UND
9.1.4.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO [REF.: ORSE - 1680]	UND	2,00	VASO E RALO = 2,00 UND
9.1.5	LOUÇAS E ACESSÓRIOS			
9.1.5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	1,00	1,00 UND
9.1.5.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	1,00	1,00 UND
9.1.6	ESQUADRIAS			
9.1.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UND	1,00	1,00 UND
9.1.7	PINTURA			
9.1.7.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF. 04/2023	M²	3,61	ÁREA DO TETO = 3,61 M²
9.1.7.2	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	M²	4,73	(0,90*2,10)*2,5 = 4,73 M²
9.1.7.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOES. AF. 01/2021	M²	4,73	(0,90*2,10)*2,5 = 4,73 M²
9.2	BANHEIRO FEMNINO			
9.2.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			
9.2.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M²	24,61	DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO DO PISO E DAS PAREDES = 24,61 M²
9.2.1.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UND	1,00	1,00 UND
9.2.1.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UND	1,00	1,00 UND
9.2.1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	1,68	(0,80*2,10) = 1,68 M²
9.2.2	REVESTIMENTOS (PAREDES E PISO)			
9.2.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM (POLIDO CALACATA - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87261 - 07/24]	M²	14,08	REVESTIMENTO DO PISO E DUAS PAREDES = 14,08 M²
9.2.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 32X60 CM (RIG LEGNO ACETINADO - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87258 - 07/24]	M²	4,68	REVESTIMENTO DE UMA PAREDE = 4,68 M²
9.2.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 34X50 CM (FILETO RÚSTICO ESMALTADO CINZA ESCURO - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87258 - 07/24]	M²	5,85	REVESTIMENTO DE UMA PAREDE = 5,85 M²
9.2.2.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	m²	0,90	0,90 M
9.2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.2.3.1	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE [REF.: ORSE - 625]	UND	1,00	1,00 UND
9.2.3.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO [REF.: ORSE - 632]	UND	1,00	1,00 UND
9.2.3.3	LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR [REF.: ORSE - 12971]	UND	1,00	1,00 UND
9.2.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
9.2.4.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA [REF.: ORSE - 1204]	UND	1,00	1,00 UND
9.2.4.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO [REF.: ORSE - 1680]	UND	2,00	VASO E RALO = 2,00 UND
9.2.5	LOUÇAS E ACESSÓRIOS			
9.2.5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	1,00	1,00 UND

36.376.673/0001-98
AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA.
Rua Visconde de Albuquerque Branco, 1343 / Sala 02
São Sebastião / CEP: 55.540-300 / Palmares-PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA 2ª PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO

OBRA:	REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE			
LOCAL:	CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
9.2.5.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	1,00	1,00 UND
9.2.6	ESQUADRIAS			
9.2.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UND	1,00	1,00 UND
9.2.7	PINTURA			
9.2.7.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M²	3,55	ÁREA DO TETO = 3,55 M²
9.2.7.2	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	M²	4,73	(0,90*2,10)*2,5 = 4,73 M²
9.2.7.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M²	4,73	(0,90*2,10)*2,5 = 4,73 M²
9.3	BANHEIRO DO GABINETE			
9.3.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			
9.3.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M²	19,92	DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO DO PISO E DAS PAREDES = 19,92 M²
9.3.1.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UND	1,00	1,00 UND
9.3.1.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UND	1,00	1,00 UND
9.3.2	REVESTIMENTOS (PAREDES E PISO)			
9.3.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM (POLIDO CALACATA - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87261 - 07/24]	M²	11,42	REVESTIMENTO DO PISO E DUAS PAREDES = 11,42 M²
9.3.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 32X60 CM (RIG LEGNO ACETINADO - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87258 - 07/24]	M²	4,15	REVESTIMENTO DE UMA PAREDE E DA PAREDE EXTERNA DO BANHEIRO = 4,15 M²
9.3.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 34X50 CM (FILETO RÚSTICO ESMALTADO CINZA ESCURO - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87258 - 07/24]	M²	5,81	REVESTIMENTO DE UMA PAREDE E UMA FAIXA EM OUTRA = 5,81 M²
9.3.2.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	m²	0,80	0,80 M
9.3.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.3.3.1	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE [REF.: ORSE - 625]	UND	1,00	1,00 UND
9.3.3.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO [REF.: ORSE - 632]	UND	1,00	1,00 UND
9.3.3.3	LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR [REF.: ORSE - 12971]	UND	1,00	1,00 UND
9.3.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
9.3.4.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA [REF.: ORSE - 1204]	UND	1,00	1,00 UND
9.3.4.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO [REF.: ORSE - 1680]	UND	2,00	VASO E RALO = 2,00 UND
9.3.5	LOUÇAS E ACESSÓRIOS			
9.3.5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	1,00	1,00 UND
9.3.5.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	1,00	1,00 UND
9.3.5.3	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	1,00	1,00 UND
9.3.5.4	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA [REF.: SINAPI - 85005 - 12/2020]	M²	0,86	ESPELHO NOVO = 0,86 M²
9.3.6	PINTURA			
9.3.6.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M²	2,15	PINTURA DA PAREDE EXTERNA DO BANHEIRO = 2,15 M²
9.3.6.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M²	2,59	PINTURA DO TETO = 2,59 M²
9.3.6.3	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	M²	4,20	(0,80*2,10)*2,5 = 4,20 M²
9.3.6.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M²	4,20	(0,80*2,10)*2,5 = 4,20 M²
9.4	BANHEIRO DO GABINETE			
9.4.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			
9.4.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M²	4,65	DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO DAS PAREDES = 4,65 M²
9.4.1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UND	1,00	1,00 UND
9.4.2	REVESTIMENTOS (PAREDES E PISO)			
9.4.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 32X60 CM (RIG LEGNO ACETINADO - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87258 - 07/24]	M²	3,06	REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS DOS BANHEIROS = 43,06 M²
9.4.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 34X50 CM (FILETO RÚSTICO ESMALTADO CINZA ESCURO - CONFORME PROJETO) [REF.: SINAPI - 87258 - 07/24]	M²	4,68	REVESTIMENTO DE UMA PAREDE EXTERNA DO BANHEIRO = 54,68 M²
9.4.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.4.3.1	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE [REF.: ORSE - 625]	UND	1,00	1,00 UND
9.4.3.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO [REF.: ORSE - 632]	UND	1,00	1,00 UND
9.4.3.3	LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR [REF.: ORSE - 12971]	UND	1,00	1,00 UND
9.4.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
9.4.4.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA [REF.: ORSE - 1204]	UND	2,00	LAVATÓRIOS = 2,00 UND
9.4.4.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO [REF.: ORSE - 1680]	UND	2,00	LAVATÓRIOS = 2,00 UND
9.4.5	LOUÇAS E ACESSÓRIOS			

36.376.873/0001-98
AGIL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua Visconde do Rio Branco, 1343 / Sala 02
São Sebastião / CE - 55.540-000 / Palmares-PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA 2ª PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO

OBRA:	REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE			
LOCAL:	CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
9.4.5.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	2,00	LAVATÓRIOS = 2,00 UND
9.4.5.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (REF.: SINAPI - 85005 - 12/2020)	M²	1,32	DOIS ESPELHOS NOVOS = 1,32 M²
9.4.6	PINTURA			
9.4.6.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M²	3,77	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DOS BANHEIROS = 3,77 M²
9.4.6.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M²	1,17	PINTURA DO TETO DO BANHEIRO = 1,17 M²

Rafael Bispo Vieira Monteiro
CREA-PE: 1820938115

36.376/873/0001-98
AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA.
Rua Visconde do Rio Branco, 1343 / Sala 02
São Salvador / CEP: 55.540.000 / Palmares-PE



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20251289809

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

RAFAEL BISPO VIEIRA MONTEIRO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1820938115

Registro: 1820938115PE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**

CPF/CNPJ: 10.766.129/0001-69

PRAÇA PRAÇA SÃO FÉLIX

Nº: 20

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

UF: **PE**

CEP: 55665000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 23.697,60**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA PRAÇA SÃO FÉLIX

Nº: 20

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

UF: **PE**

CEP: 55665000

Data de Início: **13/01/2025**

Previsão de término: **09/05/2025**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**

CPF/CNPJ: 10.766.129/0001-69

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	24,75	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE FISCALIZAÇÃO DO 2º ADITIVO (R\$ 23.697,60) - CONTRATO Nº 358/2024 - REFERENTE A REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-PE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Rafael Bispo Vieira Monteiro
CREA-PE 1820938115
RAFAEL BISPO VIEIRA MONTEIRO - CPF: 077.092.004-42
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE - (CNPJ)
10.766.129/0001-69

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 271,47** Registrada em: **21/02/2025** Valor pago: **R\$ 271,47** Nosso Número: **8307316491**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 3ay6x
Impresso em: 24/02/2025 às 13:28:11 por: ip: 177.87.1.4

www.creape.org.br
Tel: (81) 3423-4383

creape@creape.org.br
Fax: (81) 3423-4383

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **36.376.673/0001-98**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 14/02/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1710-8
Conta corrente 2124-5 P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 916 PALMARES
Conta corrente (com DV) 41607
CNPJ 36.376.673/0001-98
Nome favorecido AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.501
Valor 23.697,60
Destinação 0
Data transferência 25/02/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 00A200D15797051C

Assinada por	JI631248 LARISSA MILENA DA SILVA	25/02/2025 13:02:35
	JI631249 SOSTENES RUBANO NEVES PONTES	25/02/2025 13:04:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI631249 SOSTENES RUBANO NEVES PONTES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00609

DATA: 25/02/2025

VENCTO:25/02/2025

PAGTO: 25/02/2025

Credor...: AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS CNPJ: 36.376.673/0001-98 Cod: 1414

Endereço: VISCONDE DO RIO BRANCO

Cidade...: PALMARES

CEP: 55540-000

Discriminação...:

VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA NF 139 DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 358/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2024 CONCORRENCIA ELETRONICA 005/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX DE ACORDO COM OS CLÁUSULAS DO CO

Valor **23.697,60**

(vinte e três mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 23.697,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
349	/ 1	GL 020901	04.122.0150.1015.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 23.697,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 23.697,60
TOTAL					RR\$ 23.697,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 23.697,60

Despesa Líquida: **RR\$ 23.697,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

Sóstenes Rubano Neves Pontes
Prefeito

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5	22501	RR\$ 23.697,60
TOTAL . . .			RR\$ 23.697,60

Despesa paga em 25/02/2025 Com os recursos acima discriminados

Larissa Milena da Silva
Tesoureira

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: ☒

36.376.673/0001-98
AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA.
Rua Visconde do Rio Branco, 1343 / Sala 02
São Sebastião / CEP: 55.540-000 / Palmareis-PE

Nome: _____

CGC/CPF: _____