

DE SAO PAULO

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 093/2025)

[illegible]

Engenheiro Civil
CREA 026899-D/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 093/2025)

CONTRATADA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA		DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 11/04/2025		LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 4 meses		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 20/06/2025 a 03/07/2025		DATA: 03/07/2025	
CNPJ: 35.978.627/0001-04											
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE				PROCESSO LICITATÓRIO: 032/2025		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 002/2025		CONTRATO: 093/2025		VALOR DO CONTRATO: R\$ 72.153,15	
								VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$ 50.577,44	

PLANOJA CONTRATUAL							QUANTIDADES MEDIDAS				VALORES MEDIDOS (R\$)				SALDO A MEDIR		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%		
14.2	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	m²	1,01	R\$ 237,93	R\$ 218,60	R\$ 220,79			0,00	R\$ -		R\$ -	1,01	R\$ 220,79	100,00%		
14.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	m	18,00	R\$ 26,08	R\$ 24,70	R\$ 446,22			0,00	R\$ -		R\$ -	18,00	R\$ 446,22	100,00%		
						R\$ 72.153,15				R\$ -		R\$ 50.577,44	0,00	R\$ 21.575,71	29,90%		

FJA

Fábio de A. Lustos
Engenheiro Civil
CREA 016809-D/PE

VALOR DO ADITIVO	R\$ 72.153,15
VALOR ACUMULADO	R\$ 50.577,44
SALDO DO ADITIVO	R\$ 21.575,71
VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 50.577,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04



Foto 05



Foto 06



DAVI WILSON
LUCENA DO
O:0132733749
5

Assinado digitalmente por DAVI WILSON
LUCENA DO O:0132733749
NO CNIL CNIL Brasil - O:0132733749
Brasão Federal do Brasil - O:0132733749
CPF AT: O:0132733749
334162760015, O:0132733749
DAVI WILSON LUCENA DO O:0132733749
Assinado digitalmente por DAVI WILSON
LUCENA DO O:0132733749
Assinado digitalmente por DAVI WILSON
LUCENA DO O:0132733749
Assinado digitalmente por DAVI WILSON
LUCENA DO O:0132733749

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104

Assinado digitalmente por M M DA SILVA
OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
LTD:35978627000104
NO CNIL CNIL Brasil - O:0132733749
Brasão Federal do Brasil - O:0132733749
CPF AT: O:0132733749
334162760015, O:0132733749
DAVI WILSON LUCENA DO O:0132733749
Assinado digitalmente por DAVI WILSON
LUCENA DO O:0132733749
Assinado digitalmente por DAVI WILSON
LUCENA DO O:0132733749
Assinado digitalmente por DAVI WILSON
LUCENA DO O:0132733749

FAB

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 036009-DIPE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 1

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO

ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
19/06/2025



MANHÃ X
TARDE X
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR	1	GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE GRADIL
- 2) TELHAMENTO
- 3) PISO TÁTIL
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
DOI:01327337495
MD - CNPJ: 07.671.807/0001-04, CN=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - ITRF, OU=SEI e CNPJ A1, OU=SEI
(SEM BRANCO), OU=3418079200104, OU=SEI
- Indonificação, CN=DAVI WILSON LUCENA DO
O:01327337495
Ficção: Eu revisei este documento
Localização:
Data: 2025.07.04 11:35:34 -0300
Firmar PDF Reader Versão: 2024.5.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
MD - CNPJ: 07.671.807/0001-04, CN=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - ITRF, OU=SEI e CNPJ A1, OU=SEI
(SEM BRANCO), OU=3418079200104, OU=SEI
- Indonificação, CN=M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
Ficção: Eu revisei este documento
Localização:
Data: 2025.07.04 11:38:12 -0300
Firmar PDF Reader Versão: 2024.5.0

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA: 076099-D/PE
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 2

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO

ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO:

14/04/2025

DATA:
23/05/2025



MANHÃ X
TARDE X
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR	1	GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE GRADIL
- 2) TELHAMENTO
- 3) PISO TÁTIL
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

FABIO
Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 036009-D/PE
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 3

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO

ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO:

14/04/2025

DATA:
20/06/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X
X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR	1	GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE GRADIL
- 2) TELHAMENTO
- 3) PISO TÁTIL
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
DO 01327337495
ND: CN=RP, O=MDP Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RS e CNP AL, C=BR
(SEM BRANCO), OU=3541677000195, OU=INTEGRAÇÃO
INTEGRAÇÃO, CN=DAVI WILSON LUCENA DO
O:01327337495
Razão: Eu inviei este documento
Localização:
Data: 2025.07.04 11:35:34 -0300
Font PDF Reader Versão: 2024.3.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
ND: CN=RP, O=MDP Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RS e CNP AL, OU=3541677000195,
OU=INTEGRAÇÃO, CN=M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
Localização:
Data: 2025.07.04 11:38:12 -0300
Font PDF Reader Versão: 2024.3.0

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CRS 016009-DPE
CONTRATANTE

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, Nº 25 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
mdconstrucoes22@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 5

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
24/06/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X

X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR	1	GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE GRADIL
- 2) TELHAMENTO
- 3) PISO TÁTIL
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
DO 01327337495
NO CNPJ: 04.047.000/0001-00, em 2025/06/24
às 11:35:54 (GMT-03:00).
Certificado: CN=Davi Wilson Lucena DO, O=01327337495
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2025.07.04 11:35:54 -0300
Font: PDF Reader Versão: 2024.3.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
NO CNPJ: 35.978.627/0001-04, em 2025/06/24
às 13:26:12 (GMT-03:00).
Certificado: CN=M M DA SILVA OLIVEIRA, O=CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2025.07.04 13:26:12 -0300
Font: PDF Reader Versão: 2024.3.0

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 036809-D/PE
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 6

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO

ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
25/06/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X

X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR	1	GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) TELHAMENTO
- 2) PISO TÁTIL
- 3) MONTAGEM DE GRADIL
- 4) TEXTURA LATERAL/FUNDOS
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
DO 01327337495
NO: 0495, CNCP-Brasil, CN:Indicador da Receita
Federal do Brasil - ITRB, OU=RPB, S=CP, AL: 0495
(SEM BRANCO), CN=354 1870000195, CN:
Indicador da Receita Federal do Brasil - ITRB,
OU=RPB, S=CP, AL: 0495 (SEM BRANCO), CN:
01327337495

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
NO: 0495, CNCP-Brasil, S=PE, L=SÃO JOAQUIM DO
MONTE, OU=Indicador da Receita Federal do Brasil -
RPB, OU=RPB, S=CP, AL: 0495 (SEM BRANCO), CN:
0495 (SEM BRANCO), CN=M M DA SILVA OLIVEIRA,
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
Razão Social: construtora m m da silva oliveira ltda
Localização:
Data: 2025.07.04 11:35:54 -03'00'
Formato: PDF Reader Versão: 2024.3.0

FABIO
Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 016009-DPE
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 7

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO

ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
26/06/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X

X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR	1	GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) TELHAMENTO
- 2) PISO TÁTIL
- 3) MONTAGEM DE GRADIL
- 4) TEXTURA LATERAL/FUNDOS
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA DO
01327337495
MD - CHRG, CHRG Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - SRF, CN=Brasil e-CPF A1, CN=CP
(SEM BRANCO), CN=DAVI WILSON LUCENA DO, CN=CP
e-CPF Brasil, CN=DAVI WILSON LUCENA DO, CN=CP
01327337495
Título: Escritor civil documento
Localização:
Data: 2025.07.04 11:35:34 (GMT)
Formato: PDF Reader Versão: 2024.3.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
MD - CHRG, CHRG Brasil, SRF - 1 - SÃO JOAQUIM DO
MONTE, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, CN=Brasil e-CPF A1, CN=DAVI WILSON LUCENA DO,
CN=CP e-CPF Brasil, CN=DAVI WILSON LUCENA DO,
CN=CP 01327337495
Localização:
Data: 2025.07.04 11:36:12 (GMT)
Formato: PDF Reader Versão: 2024.3.0

 **Fábio de A. Lustosa**
Engenheiro Civil
CREA 016809-D/PE
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 8

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO

ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
27/06/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X

X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR	1	GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) TELHAMENTO
- 2) PISO TÁTIL
- 3) MONTAGEM DE GRADIL
- 4) TEXTURA LATERAL/FUNDOS
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
OO:01327337495
NE: CN=DAVI WILSON LUCENA, O=CONSTRUTORA DE OBRAS
PÚBLICAS DO BRASIL - RFB, OU=RPB e-CPF A1, DN:
CN=BRANCO, OU=541607000104, OU=
requisitos@requisitos.com.br, CN=DAVI WILSON LUCENA (O)
O:01327337495
Data: 2025.07.04 11:55:34 -0300
Fórm. PDF Reader Versão: 2024.3.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCÃO DE
EDIFÍCIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCÃO DE EDIFÍCIOS LTD:35978627000104
NE: CN=MM DA SILVA OLIVEIRA, O=CONSTRUTORA DE OBRAS
PÚBLICAS DO BRASIL - RFB, OU=RPB e-CPF A1, DN:
CN=BRANCO, OU=541607000104, OU=
requisitos@requisitos.com.br, CN=MM DA SILVA OLIVEIRA
(O) O:01327337495
Data: 2025.07.04 11:55:34 -0300
Fórm. PDF Reader Versão: 2024.3.0

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 9

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
30/06/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X

X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR	1	GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) TELHAMENTO
- 2) PISO TÁTIL
- 3) MONTAGEM DE GRADIL
- 4) TEXTURA LATERAL/FUNDOS
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA DO
Data: 2025.07.04 11:35:34 (GMT-03:00)
Certificado: DAVI WILSON LUCENA DO
CPF: 03127337495

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
Data: 2025.07.04 11:36:12 (GMT-03:00)
Certificado: M M DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 03127337495

FABIO
Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 016809-DIP
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 10

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO

ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
01/07/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X
X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR	1	GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) TELHAMENTO
- 2) PISO TÁTIL
- 3) MONTAGEM DE GRADIL
- 4) TEXTURA LATERAL/FUNDOS
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Autorizado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
031327337495
MD - CNPJ: 04.043.044/0001-00 - Secretaria da Receita
Federal do Brasil - 1018 - CNPJ: 04.043.044/0001-00
(UM BRANCO) - CNPJ: 04.043.044/0001-00 - CNPJ:
Indeferenciado: CNPJ: 04.043.044/0001-00 - CNPJ:
031327337495
Nota: Exibir este documento
Localização:
Data: 2025.07.04 11:35:54 (GMT)
Código PDF: 2024.1.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Autorizado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
MD - CNPJ: 04.043.044/0001-00 - Secretaria da Receita
Federal do Brasil - 1018 - CNPJ: 04.043.044/0001-00
MD - CNPJ: 04.043.044/0001-00 - CNPJ: 04.043.044/0001-00
CNPJ: 04.043.044/0001-00 - CNPJ: 04.043.044/0001-00
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
Nota: Exibir este documento
Localização:
Data: 2025.07.04 11:38:12 (GMT)
Código PDF: 2024.1.0

Fabio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026899-D/PE
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 11

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO

ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
02/07/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X
X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	4	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PEDRA SÃO TOME
- 2) FORRO DE GESSO
- 3) PISO TATIL
- 4) TEXTURA LATERAL/FUNDOS
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

FABIO DE A. LUSTOSA
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE
CONTRATANTE



Nº 12

ENDERECO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X
X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	4	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

- 1) PEDRA SÃO TOME
- 2) FORRO DE GESSO
- 3) PSIO TATIL
- 4) TEXTURA LATERAL/FUNDOS
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

- 1)
- 2)

Assinatura digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
 DO:01327337495
 NO: CN=DAVI, OU=DF-Brasil, OU=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=(EM
 BRANCO), OU=1187100300195, OU=volocidade@brasil.
 gov.br, OU=DAVI WILSON LUCENA (30
 01327337495)
 Razão: Eu inveti este documento
 Localizador:
 Data: 2025-07-04 11:35:34-0300
 Tipo: PDF Reader Versão: 2024.3.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONT

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUTORA DE EDIFICIOS LTDA 359570627000104
NEL CNEUR DE OLIVEIRA, S/FE, L-15-00 JOAOIM DA
MONTTE, Oficiário da Prefeitura do Município de São
Ribeirão Preto, CNPJ 01.165.700.001-10
CNPJ 01.165.700.001-10
CONSTRUTORA DE EDIFICIOS LTDA 359570627000104
Razão Social: este documento
Licenciado
Data: 2025.07.14 11:36:12-03'00"
Email: CNEUR.Oliveira@vivo.com, 2024.5.0

Paulo de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 036809-D/PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 13

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO

ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
04/07/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X
X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PEDRA SÃO TOME
- 2) FORRO DE GESSO
- 3) PSIO TATIL
- 4) TEXTURA LATERAL/FUNDOS
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
DN: CN=DAVI WILSON LUCENA, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RS, CN=RS, C=BR
(SUN BRANCO), OU=DAVI WILSON LUCENA DO
O:01327337495
Data: 2025.07.04 11:25:54 -0300
Certificado: Assinatura Versão: 2.5.0.1.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
DN: CN=M M DA SILVA OLIVEIRA, OU=RS, CN=RS, C=BR
(SUN BRANCO), OU=DAVI WILSON LUCENA DO
O:01327337495
Data: 2025.07.04 11:26:12 -0300
Certificado: Assinatura Versão: 2.5.0.1.0

FIL
Auro de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CRSA 026509-DIPE
CONTRATANTE