PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

CNPJ: 10766129/0001-69

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1660 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	TIPO:	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
2	GL	620	25/06/2025	

LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	000032/25		15/07/2025

NOME:			CÓDIGO:
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT		35.978.627/0001-04	14815
ENDEREÇO: ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA	25	55670-000	SAO JOAQUIM DO MONTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA NF 278 2º BOLETIM DE MEDICAO, PARCIAL AO CONTRATO 093/2025 *PL 032/2025* CONCORRENCIA 002/2025PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO. CONFORME DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO.	**164.912,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
17.512.0448.1152.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS E SANITÁRIOS PÚBLICOS

Fonte de Recurso		*Código de Aplicação*	
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida		
01	RECURSOS PRÓPRIOS	001	Ordinario
01	Recursos Ordinarios		
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	001	Recursos Proprios do Municipio

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
396.986,55	286.281,38	164.912,50	110.705,17

Descontos:

IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.978,95
ISSQN - PRINCIPAL	3.298,25
´INSS - Prestador de Serviços´	7.256,15

Valor Liquido R$:

152.379,15

VALOR A SER PAGO R$ **152.379,15**

cento e sessenta e quatro mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos **********

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADO EM 25/06/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

Anderson Luis Lemos de Melo
Sec. de Infra Estrutura
Matricula: 25840

LIQUIDADO

DATA

José Bezerra da Silva
419.418.024-00
Departamento de Contabilidade

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sostenes Rubano Neves Pontes
CPF 019.688.414-10
Prefeito

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	23.809-0	Transf.	152.379,15

Larissa Milena da Silva
CPF: 137.547.124-46
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Estácio Coimbra N° 45 - Centro, CEP 55670-000 - São Joaquim do Monte - PE TEL.: (81)3753-1118 CNPJ: 10.122.661/0001-43

Número da Nota: **00000278**
Competência: **JUN/2025**
Data e Hora Emissão: **25/06/2025 15:46:01**
Código de Verificação: **37H5-BYJPD**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:	Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**NORMAL**	**CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**	**CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**

Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
				SIM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.978.627/0001-04** Inscrição Municipal: **1770**
Nome/Razão Social: **M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA**
Endereço: **ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA ,CENTRO. 25 CASA / COMÉRCIO**
Municipio: **SÃO JOAQUIM DO MONTE** UF: **PE** CEP: **55670000**
E-mail: TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.766.129/0001-69** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX-PE**
Endereço: **PRACA SAO FELIX, 20 CENTRO**
Municipio: **CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** UF: **PE** CEP: **55665000**
E-mail:

CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra: **90.023.4570270** Número ART: **PE20251316769**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO - CONSTRUCAO DE BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAUJO, MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX - PE. CONFORME CONTRATO N 093/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 032/2025 E CONCORRENCIA ELETRONICA N 002/2025. MAO DE OBRA 40% R$ 65.965,00 E MATERIAL 60% R$ 98.947,50. #QTD:1 - V.UND. R$164.912,50 - TOTAL.:R$164.912,50

DEDUCOES
INSS 11 % SOBRE MAO DE OBRA(40%): R$ 7.256,15
ISS 5% SOBRE MAO DE OBRA OU 2% DO VALOR TOTAL: R$ 3.298,25
IRRF 1,2% SOBRE O VALOR TOTAL DA NFE: R$ 1.978,95
TOTAL DAS DEDUCOES: R$ 12.533,35
VALOR LIQUIDO A RECEBER: R$ 152.379,15
.
.
.
DADOS BANCARIO
BRASIL
AG: 8075-6
C/C: 1188-6
NOME: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 164.912,50

Atividade Prestada: Código CNAE:

4120400 -

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
152.379,15	0,00	164.912,50	2,00%	3.298,25
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	7.256,15	0,00	0,00	1.978,95
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-saojoaquimdomonte/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Estácio Coimbra N° 45 - Centro, CEP 55670-000 - São Joaquim do Monte - PE TEL.: (81)3753-1118 CNPJ: 10.122.661/0001-43

Número da Nota: **00000278**
Competência: **JUN/2025**
Data e Hora Emissão: **25/06/2025 15:46:01**
Código de Verificação: **37H5-BYJPD**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**NORMAL**	**CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**		**CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

MD Construções & Projetos

CPF/CNPJ: **35.978.627/0001-04** Inscrição Municipal: **1770**
Nome/Razão Social: **M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA**
Endereço: **ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA ,CENTRO. 25 CASA / COMÉRCIO**
Municipio: **SÃO JOAQUIM DO MONTE** UF: **PE** CEP: **55670000**
E-mail: TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.766.129/0001-69** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX-PE**
Endereço: **PRACA SAO FELIX, 20 CENTRO**
Municipio: **CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** UF: **PE** CEP: **55665000**
E-mail:

CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra: **90.023.4570270** Número ART: **PE20251316769**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO - CONSTRUCAO DE BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAUJO, MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX - PE. CONFORME CONTRATO N 093/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 032/2025 E CONCORRENCIA ELETRONICA N 002/2025. MAO DE OBRA 40% R$ 65.965,00 E MATERIAL 60% R$ 98.947,50. #QTD:1 - V.UND.:R$164.912,50 - TOTAL.:R$164.912,50

DEDUCOES
INSS 11 % SOBRE MAO DE OBRA(40%): R$ 7.256,15
ISS 5% SOBRE MAO DE OBRA OU 2% DO VALOR TOTAL: R$ 3.298,25
IRRF 1,2% SOBRE O VALOR TOTAL DA NFE: R$ 1.978,95
TOTAL DAS DEDUCOES: R$ 12.533,35
VALOR LIQUIDO A RECEBER: R$ 152.379,15
.
.
.
DADOS BANCARIO
BRASIL
AG: 8075-6
C/C: 1188-6
NOME: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 164.912,50

Atividade Prestada: **4120400 -**

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

Código CNAE:

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
152.379,15	0,00	164.912,50	2,00%	3.298,25
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	7.256,15	0,00	0,00	1.978,95
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-saojoaquimdomonte/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM CSF; TRIBS MUNS
Agência	1710-8
Conta corrente	23809-0

Creditado

Nome	M. M S O C E LTDA
Agência	8075-6
Conta corrente	1188-6
Valor	152.379,15
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI631248 LARISSA MILENA DA SILVA	27/06/2025 11:06:47
	JI631249 SOSTENES RUBANO NEVES PONTES	27/06/2025 11:19:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI631249 SOSTENES RUBANO NEVES PONTES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03419

DATA: 27/06/2025 VENCTO:15/07/2025 PAGTO: 27/06/2025

Credor..: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUC. CNPJ: 35.978.627/0001-04 Cod: 14815

Endereço: ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA

Cidade..: SAO JOAQUIM DO MONTE CEP: 55670-000

Discriminação..:

VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA NF 278 2° BOLETIM DE MEDICAO, PARCIAL AO CONTRATO 093/2025 PL 032/2025 CONCORRENCIA 002/2025PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO, CONFORME DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO

Valor **164.912,50**

(cento e sessenta e quatro mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 164.912,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1660	/ 2	GL	020901 17.512.0448.1152.0000	4.4.90.51.00	RR$ 164.912,50	RR$ 0,00	RR$ 12.533,35	RR$ 152.379,15
TOTAL					RR$ 164.912,50	RR$ 0,00	RR$ 12.533,35	RR$ 152.379,15

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 152.379,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sóstenes Rubano Neves Pontes
Prefeito

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	23.809-0	1188-6	RR$ 152.379,15
TOTAL. . .			RR$ 152.379,15

Despesa paga em 27/06/2025 Com os recursos acima discriminados

Larissa Milena da Silva
Tesoureira

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATADA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA CNPJ: 35.978.627/0001-04	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 11/04/2025	LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 22/05/2025 à 25/06/2025	DATA: 25/06/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	PROCESSO LICITATÓRIO: 032//2025	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 002/2025 — CONTRATO: 093/2025	VALOR DO CONTRATO: R$ 396.986,55	VALOR DA MEDIÇÃO:	R$ 164.912,50

PLANILHA CONTRATUAL							QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R$)			SALDO A MEDIR		
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUNULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	R$ 5.067,67	R$ 6.207,89	R$ 24.831,56	2,77		2,77	R$ 17.178,47	R$ -	R$ 17.178,47	1,23	R$ 7.653,09	30,82%
2.0	PLACA DE OBRA														
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	R$ 315,84	R$ 386,90	R$ 2.321,40	6,00		6,00	R$ 2.321,40	R$ -	R$ 2.321,40	0,00	R$ -	0,00%
3.0	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES														
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	25,46	R$ 54,38	R$ 66,61	R$ 1.695,89	25,46		25,46	R$ 1.695,89	R$ -	R$ 1.695,89	0,00	R$ -	0,00%
3.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	173,67	R$ 6,46	R$ 7,91	R$ 1.373,72	173,67		173,67	R$ 1.373,72	R$ -	R$ 1.373,72	0,00	R$ -	0,00%
3.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	108,79	R$ 10,95	R$ 13,41	R$ 1.458,87	108,79		108,79	R$ 1.458,87	R$ -	R$ 1.458,87	0,00	R$ -	0,00%
3.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	24,87	R$ 191,17	R$ 234,18	R$ 5.824,05	24,87		24,87	R$ 5.824,05	R$ -	R$ 5.824,05	0,00	R$ -	0,00%
3.5	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	100,12	R$ 3,40	R$ 4,16	R$ 416,49	100,12		100,12	R$ 416,49	R$ -	R$ 416,49	0,00	R$ -	0,00%
3.6	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	100,12	R$ 7,34	R$ 8,99	R$ 900,07	100,12		100,12	R$ 900,07	R$ -	R$ 900,07	0,00	R$ -	0,00%
3.7	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	12,01	R$ 80,24	R$ 98,29	R$ 1.180,46	12,01		12,01	R$ 1.180,46	R$ -	R$ 1.180,46	0,00	R$ -	0,00%
3.8	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	22,18	R$ 9,15	R$ 11,20	R$ 248,41	22,18		22,18	R$ 248,41	R$ -	R$ 248,41	0,00	R$ -	0,00%
3.9	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	R$ 12,11	R$ 14,83	R$ 148,30	10,00		10,00	R$ 148,30	R$ -	R$ 148,30	0,00	R$ -	0,00%
3.10	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	22,00	R$ 1,72	R$ 2,10	R$ 46,20	22,00		22,00	R$ 46,20	R$ -	R$ 46,20	0,00	R$ -	0,00%
3.11	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO [REF.: ORSE - 26 - 11/2024]	M³	59,29	R$ 20,59	R$ 25,22	R$ 1.495,29	59,29		59,29	R$ 1.495,29	R$ -	R$ 1.495,29	0,00	R$ -	0,00%
4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA														
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	8,71	R$ 81,44	R$ 99,76	R$ 868,90	8,71		8,71	R$ 868,90	R$ -	R$ 868,90	0,00	R$ -	0,00%
4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	14,73	R$ 5,99	R$ 7,33	R$ 107,97	14,73		14,73	R$ 107,97	R$ -	R$ 107,97	0,00	R$ -	0,00%
4.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	4,59	R$ 23,69	R$ 29,02	R$ 133,20	4,59		4,59	R$ 133,20	R$ -	R$ 133,20	0,00	R$ -	0,00%
4.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	3,02	R$ 57,70	R$ 70,68	R$ 213,45	3,02		3,02	R$ 213,45	R$ -	R$ 213,45	0,00	R$ -	0,00%
5.0	INFRAESTRUTURA														
5.1	SAPATAS														
5.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,44	R$ 30,97	R$ 37,93	R$ 54,61	1,44		1,44	R$ 54,61	R$ -	R$ 54,61	0,00	R$ -	0,00%
5.1.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA [REF.: SINAPI - 104488 - 02/2024]	M³	0,60	R$ 1.820,21	R$ 2.229,75	R$ 1.337,85	0,60		0,60	R$ 1.337,85	R$ -	R$ 1.337,85	0,00	R$ -	0,00%
5.2	EMBASAMENTO														
5.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	12,17	R$ 30,97	R$ 37,93	R$ 461,60	12,17		12,17	R$ 461,60	R$ -	R$ 461,60	0,00	R$ -	0,00%
5.2.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [REF.: SINAPI - 73935/02 - 08/2016]	M²	25,33	R$ 80,13	R$ 98,15	R$ 2.486,13	25,33		25,33	R$ 2.486,13	R$ -	R$ 2.486,13	0,00	R$ -	0,00%
6.0	SUPERESTRUTURA														
6.1	ALVENARIA														
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	146,45	R$ 76,47	R$ 93,67	R$ 13.717,97	146,45		146,45	R$ 13.717,97	R$ -	R$ 13.717,97	0,00	R$ -	0,00%
6.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONE IRA. AF_05/2020	m²	3,98	R$ 171,03	R$ 209,51	R$ 833,84	3,98		3,98	R$ 833,84	R$ -	R$ 833,84	0,00	R$ -	0,00%
6.2	VERGAS E CONTRAVERGAS														
6.2.1	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	6,40	R$ 18,29	R$ 22,40	R$ 143,36	6,40		6,40	R$ 143,36	R$ -	R$ 143,36	0,00	R$ -	0,00%
6.2.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	10,55	R$ 17,98	R$ 22,02	R$ 232,31	10,55		10,55	R$ 232,31	R$ -	R$ 232,31	0,00	R$ -	0,00%
6.3	VIGAS SUPERIORES														
6.3.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA [REF.: SINAPI - 104488 - 02/2024]	M³	2,40	R$ 1.820,21	R$ 2.229,75	R$ 5.351,40	2,40		2,40	R$ 5.351,40	R$ -	R$ 5.351,40	0,00	R$ -	0,00%
6.4	LAJE														

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=33416079000196, OU=videoconferencia, CN=DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
Razão: Eu revisei este documento
Localização:
Data: 2025.06.26 19:36:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PE, L=SAO JOAQUIM DO MONTE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=33416079000196, OU=videoconferencia, CN=M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
Razão: Eu revisei este documento
Localização:
Data: 2025.06.26 19:37:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Fábio de A. Lusios
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATADA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA **CNPJ: 35.978.627/0001-04**	**DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 11/04/2025**	**LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**	**VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses**	**PERÍODO DA MEDIÇÃO: 22/05/2025 à 25/06/2025**	**DATA: 25/06/2025**
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	**PROCESSO LICITATÓRIO: 032//2025**	**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 002/2025** — **CONTRATO: 093/2025**	**VALOR DO CONTRATO: R$ 396.986,55**	**VALOR DA MEDIÇÃO:**	**R$ 164.912,50**

PLANILHA CONTRATUAL							QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R$)			SALDO A MEDIR		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUNULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%
6.4.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	m²	100,12	R$ 133,91	R$ 164,03	R$ 16.422,68		20,87	20,87	R$ -	R$ 3.422,48	R$ 3.422,48	79,26	R$ 13.000,20	79,16%
7.0	**SISTEMA DE COBERTA**														
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	100,12	R$ 16,88	R$ 20,67	R$ 2.069,48			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	100,12	R$ 2.069,48	100,00%
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	100,12	R$ 40,25	R$ 49,30	R$ 4.935,91			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	100,12	R$ 4.935,91	100,00%
7.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	9,86	R$ 60,98	R$ 74,70	R$ 736,54			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	9,86	R$ 736,54	100,00%
7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24,72	R$ 54,28	R$ 66,49	R$ 1.643,63	24,72		24,72	R$ 1.643,63	R$ -	R$ 1.643,63	0,00	R$ -	0,00%
7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,20	R$ 32,51	R$ 39,82	R$ 844,18	21,20		21,20	R$ 844,18	R$ -	R$ 844,18	0,00	R$ -	0,00%
7.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	10,00	R$ 21,46	R$ 26,28	R$ 262,80	10,00		10,00	R$ 262,80	R$ -	R$ 262,80	0,00	R$ -	0,00%
7.7	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA EM METALON [REF.: SEINFRA - C1353 - 028]	M²	16,80	R$ 210,91	R$ 258,36	R$ 4.340,44			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	16,80	R$ 4.340,44	100,00%
7.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, CINZA REFLETIVO, E= 8 MM, FIXADAS EM ESTRUTURA METÁLICA [REF.: ORSE - 13060 - 11/2024]	M²	16,80	R$ 149,27	R$ 182,85	R$ 3.071,88			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	16,80	R$ 3.071,88	100,00%
8.0	**REVESTIMENTOS (PAREDE E TETO)**														
8.1	**PAREDES INTERNAS**														
8.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	248,28	R$ 3,68	R$ 4,50	R$ 1.117,26	248,28		248,28	R$ 1.117,26	R$ -	R$ 1.117,26	0,00	R$ -	0,00%
8.1.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	199,80	R$ 30,47	R$ 37,32	R$ 7.456,53	199,80		199,80	R$ 7.456,53	R$ -	R$ 7.456,53	0,00	R$ -	0,00%
8.1.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	48,48	R$ 31,63	R$ 38,74	R$ 1.878,11	48,48		48,48	R$ 1.878,11	R$ -	R$ 1.878,11	0,00	R$ -	0,00%
8.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES INTERNOS [REF.: SINAPI - 87262 - 12/2024]	M²	214,20	R$ 72,28	R$ 88,54	R$ 18.965,26		214,20	214,20	R$ -	R$ 18.965,26	R$ 18.965,26	0,00	R$ -	0,00%
8.2	**PAREDES EXTERNAS**														
8.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	150,83	R$ 7,05	R$ 8,63	R$ 1.301,66	150,83		150,83	R$ 1.301,66	R$ -	R$ 1.301,66	0,00	R$ -	0,00%
8.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	150,83	R$ 34,76	R$ 42,58	R$ 6.422,34	150,83		150,83	R$ 6.422,34	R$ -	R$ 6.422,34	0,00	R$ -	0,00%
8.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO [REF.: ORSE - 7607 - 11/2024]	M²	38,73	R$ 73,37	R$ 89,87	R$ 3.480,66		38,73	38,73	R$ -	R$ 3.480,66	R$ 3.480,66	0,00	R$ -	0,00%
8.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO TOM AMADEIRADO DE DIMENSÕES 22X90 CM APLICADA EM AMBIENTES EXTERNOS [REF.: SINAPI - 87262 - 12/2024]	M²	19,94	R$ 127,40	R$ 156,06	R$ 3.111,83		19,94	19,94	R$ -	R$ 3.111,83	R$ 3.111,83	0,00	R$ -	0,00%
8.2.5	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SÃO TOMÉ, APLICADA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE [REF.: ORSE - 2215 - 11/2024]	M²	12,90	R$ 161,87	R$ 198,29	R$ 2.557,94		12,90	12,90	R$ -	R$ 2.557,94	R$ 2.557,94	0,00	R$ -	0,00%
8.3	**TETO (FORRO)**														
8.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	89,42	R$ 38,54	R$ 47,21	R$ 4.221,51		89,42	89,42	R$ -	R$ 4.221,51	R$ 4.221,51	0,00	R$ -	0,00%
8.3.2	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 20 CM, COR NOGUEIRA OU CARVALHO [REF.: ORSE - 12973 - 11/2024]	M²	10,70	R$ 84,63	R$ 103,67	R$ 1.109,26			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	10,70	R$ 1.109,26	100,00%
8.4	**PEITORIL**														
8.4.1	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	25,30	R$ 100,77	R$ 123,44	R$ 3.123,03		25,30	25,30	R$ -	R$ 3.123,03	R$ 3.123,03	0,00	R$ -	0,00%

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATADA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA CNPJ: 35.978.627/0001-04	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 11/04/2025	LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 22/05/2025 à 25/06/2025	DATA: 25/06/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	PROCESSO LICITATÓRIO: 032//2025	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 002/2025	CONTRATO: 093/2025	VALOR DO CONTRATO: R$ 396.986,55	VALOR DA MEDIÇÃO:	R$ 164.912,50

	PLANILHA CONTRATUAL					QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R$)			SALDO A MEDIR		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUNULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%
9.0	SISTEMA DE PISO														
9.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	10,08	R$ 14,79	R$ 18,11	R$ 182,54	10,08		10,08	R$ 182,54	R$ -	R$ 182,54	0,00	R$ -	0,00%
9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	105,13	R$ 41,76	R$ 51,15	R$ 5.377,39	105,13		105,13	R$ 5.377,39	R$ -	R$ 5.377,39	0,00	R$ -	0,00%
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES INTERNOS [REF.: SINAPI - 87262 - 12/2024]	M²	95,05	R$ 72,28	R$ 88,54	R$ 8.415,72		95,05	95,05	R$ -	R$ 8.415,72	R$ 8.415,72	0,00	R$ -	0,00%
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE [REF.: ORSE - 8928 - 11/2024]	M²	10,08	R$ 59,84	R$ 73,30	R$ 738,86			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	10,08	R$ 738,86	100,00%
9.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,20	R$ 92,59	R$ 113,42	R$ 589,78			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	5,20	R$ 589,78	100,00%
10.0	ESQUADRIAS														
10.1	PORTAS DE ALUMÍNIO														
10.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	31,58	R$ 305,27	R$ 373,95	R$ 11.809,34			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	31,58	R$ 11.809,34	100,00%
10.2	JANELAS DE ALUMÍNIO E VIDRO														
10.2.1	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	4,58	R$ 300,72	R$ 368,38	R$ 1.687,18			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	4,58	R$ 1.687,18	100,00%
10.3	GRADES														
10.3.1	GRADE / GRADIL EM METALON FIXADA EM ALVENARIA OU CONCRETO [REF.: ORSE - 4716 - 11/2024]	M²	8,36	R$ 225,46	R$ 276,18	R$ 2.308,86			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	8,36	R$ 2.308,86	100,00%
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
11.1	ENTRADA DE ENERGIA E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO														
11.1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R$ 1.200,74	R$ 1.470,90	R$ 1.470,90	1,00		1,00	R$ 1.470,90	R$ -	R$ 1.470,90	0,00	R$ -	0,00%
11.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 08 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI - 101883 - 12/2024]	UND	1,00	R$ 114,00	R$ 139,65	R$ 139,65		1,00	1,00	R$ -	R$ 139,65	R$ 139,65	0,00	R$ -	0,00%
11.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 16 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI - 101883 - 12/2024]	UND	1,00	R$ 170,66	R$ 209,05	R$ 209,05	1,00		1,00	R$ 209,05	R$ -	R$ 209,05	0,00	R$ -	0,00%
11.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	R$ 10,61	R$ 12,99	R$ 142,89	11,00		11,00	R$ 142,89	R$ -	R$ 142,89	0,00	R$ -	0,00%
11.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 13,11	R$ 16,05	R$ 16,05	1,00		1,00	R$ 16,05	R$ -	R$ 16,05	0,00	R$ -	0,00%
11.1.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 76,46	R$ 93,66	R$ 93,66	1,00		1,00	R$ 93,66	R$ -	R$ 93,66	0,00	R$ -	0,00%
11.1.7	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 132,81	R$ 162,69	R$ 162,69	1,00		1,00	R$ 162,69	R$ -	R$ 162,69	0,00	R$ -	0,00%
11.1.8	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 29,15	R$ 35,70	R$ 35,70	1,00		1,00	R$ 35,70	R$ -	R$ 35,70	0,00	R$ -	0,00%
11.1.9	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	R$ 74,32	R$ 91,04	R$ 273,12	3,00		3,00	R$ 273,12	R$ -	R$ 273,12	0,00	R$ -	0,00%
11.1.10	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'	UN	1,00	R$ 14,89	R$ 18,24	R$ 18,24	1,00		1,00	R$ 18,24	R$ -	R$ 18,24	0,00	R$ -	0,00%
11.2	CABOS E ELETRODUTOS														
11.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	94,50	R$ 15,84	R$ 19,40	R$ 1.833,30	94,50		94,50	R$ 1.833,30	R$ -	R$ 1.833,30	0,00	R$ -	0,00%
11.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	16,80	R$ 8,47	R$ 10,37	R$ 174,21	16,80		16,80	R$ 174,21	R$ -	R$ 174,21	0,00	R$ -	0,00%
11.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180,71	R$ 2,34	R$ 2,86	R$ 516,83	180,71		180,71	R$ 516,83	R$ -	R$ 516,83	0,00	R$ -	0,00%
11.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	255,15	R$ 3,34	R$ 4,09	R$ 1.043,56	255,15		255,15	R$ 1.043,56	R$ -	R$ 1.043,56	0,00	R$ -	0,00%
11.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,20	R$ 5,09	R$ 6,23	R$ 156,99	25,20		25,20	R$ 156,99	R$ -	R$ 156,99	0,00	R$ -	0,00%

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 036809-D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATADA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA **CNPJ: 35.978.627/0001-04**	**DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 11/04/2025**	**LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**	**VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses**	**PERÍODO DA MEDIÇÃO: 22/05/2025 à 25/06/2025**	**DATA: 25/06/2025**
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	**PROCESSO LICITATÓRIO: 032//2025**	**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 002/2025**	**CONTRATO: 093/2025** **VALOR DO CONTRATO: R$ 396.986,55**	**VALOR DA MEDIÇÃO:**	**R$ 164.912,50**

PLANILHA CONTRATUAL							QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R$)			SALDO A MEDIR		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUNULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%
11.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	58,80	R$ 7,06	R$ 8,64	R$ 508,03		58,80	58,80	R$ -	R$ 508,03	R$ 508,03	0,00	R$ -	0,00%
11.3	**PONTOS ELÉTRICOS**														
11.3.1	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26,00	R$ 16,63	R$ 20,37	R$ 529,62		26,00	26,00	R$ -	R$ 529,62	R$ 529,62	0,00	R$ -	0,00%
11.3.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R$ 10,63	R$ 13,02	R$ 52,08		4,00	4,00	R$ -	R$ 52,08	R$ 52,08	0,00	R$ -	0,00%
11.3.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R$ 16,75	R$ 20,51	R$ 164,08		8,00	8,00	R$ -	R$ 164,08	R$ 164,08	0,00	R$ -	0,00%
11.3.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R$ 29,25	R$ 35,83	R$ 429,96		12,00	12,00	R$ -	R$ 429,96	R$ 429,96	0,00	R$ -	0,00%
11.3.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R$ 23,78	R$ 29,13	R$ 145,65		5,00	5,00	R$ -	R$ 145,65	R$ 145,65	0,00	R$ -	0,00%
11.3.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 35,90	R$ 43,97	R$ 43,97		1,00	1,00	R$ -	R$ 43,97	R$ 43,97	0,00	R$ -	0,00%
11.3.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R$ 24,80	R$ 30,38	R$ 121,52		4,00	4,00	R$ -	R$ 121,52	R$ 121,52	0,00	R$ -	0,00%
11.3.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 28,42	R$ 34,81	R$ 69,62		2,00	2,00	R$ -	R$ 69,62	R$ 69,62	0,00	R$ -	0,00%
11.3.9	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R$ 37,78	R$ 46,28	R$ 370,24		8,00	8,00	R$ -	R$ 370,24	R$ 370,24	0,00	R$ -	0,00%
11.3.10	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R$ 39,03	R$ 47,81	R$ 191,24		4,00	4,00	R$ -	R$ 191,24	R$ 191,24	0,00	R$ -	0,00%
11.4	**LUMINÁRIAS**														
11.4.1	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 40W QUADRADA, 6500K DA G-LIGHT OU SIMILAR [REF.: ORSE - 12971 - 11/2024]	UND	22,00	R$ 254,72	R$ 312,03	R$ 6.864,66		22,00	22,00	R$ -	R$ 6.864,66	R$ 6.864,66	0,00	R$ -	0,00%
11.4.2	REFLETOR SLIM LED 100 W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500 K, G-LIGHT OU SIMILAR [REF.: ORSE - 13148 - 11/2024]	UND	2,00	R$ 64,19	R$ 78,63	R$ 157,26			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	2,00	R$ 157,26	100,00%
11.4.3	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W [REF.: ORSE - 10352 - 12/2024]	UND	4,00	R$ 87,54	R$ 107,23	R$ 428,92			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	4,00	R$ 428,92	100,00%
11.5	**AR-CONDICIONADOS E CÂMERAS**														
11.5.1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	6,00	R$ 2.014,82	R$ 2.468,15	R$ 14.808,90			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	6,00	R$ 14.808,90	100,00%
11.5.2	CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL, BULLET POE, FULL HD 1080P, COM INFRAVERMELHO E ALCANCE DE 30M, IP67, HIKVISION OU SIMILAR [REF.: ORSE - 13597 - 12/2024]	UND	6,00	R$ 191,40	R$ 234,46	R$ 1.406,76			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	6,00	R$ 1.406,76	100,00%
12.0	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**														
12.1	**PONTOS HIDROSSANITÁRIOS**														
12.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA [REF.: SINAPI - 89957 - 02/2024]	UND	32,00	R$ 119,90	R$ 146,87	R$ 4.699,84	32,00		32,00	R$ 4.699,84	R$ -	R$ 4.699,84	0,00	R$ -	0,00%
12.1.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) [REF.: ORSE - 1679 - 11/2024]	UND	22,00	R$ 62,51	R$ 76,57	R$ 1.684,54	22,00		22,00	R$ 1.684,54	R$ -	R$ 1.684,54	0,00	R$ -	0,00%
12.1.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) [REF.: ORSE - 1683 - 11/2024]	UND	9,00	R$ 78,46	R$ 96,11	R$ 864,99	9,00		9,00	R$ 864,99	R$ -	R$ 864,99	0,00	R$ -	0,00%
12.1.4	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R$ 12,97	R$ 15,88	R$ 95,28	6,00		6,00	R$ 95,28	R$ -	R$ 95,28	0,00	R$ -	0,00%
12.1.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	R$ 66,10	R$ 80,97	R$ 566,79	7,00		7,00	R$ 566,79	R$ -	R$ 566,79	0,00	R$ -	0,00%
12.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	20,00	R$ 14,49	R$ 17,75	R$ 355,00	20,00		20,00	R$ 355,00	R$ -	R$ 355,00	0,00	R$ -	0,00%
12.2	**LOUÇAS, METAIS E BANCADAS / DIVISÓRIAS EM GRANITO**														
12.2.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R$ 330,55	R$ 404,92	R$ 2.834,44			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	7,00	R$ 2.834,44	100,00%
12.2.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 502,87	R$ 616,01	R$ 1.232,02			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	2,00	R$ 1.232,02	100,00%
12.2.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9,00	R$ 22,92	R$ 28,07	R$ 252,63			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	9,00	R$ 252,63	100,00%

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495 Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=33416870000195, OU=videoconferencia, CN=DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495 Razão: Eu revisei este documento Localização: Data: 2025.06.25 19:36:36-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104 Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PE, L=SAO JOAQUIM DO MONTE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=33416870000195, OU=videoconferencia, CN=M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104 Razão: Eu revisei este documento Localização: Data: 2025.06.25 19:37:15-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATADA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA CNPJ: 35.978.627/0001-04	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 11/04/2025	LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 22/05/2025 à 25/06/2025	DATA: 25/06/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	PROCESSO LICITATÓRIO: 032//2025	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 002/2025	CONTRATO: 093/2025	VALOR DO CONTRATO: R$ 396.986,55	VALOR DA MEDIÇÃO:	R$ 164.912,50

PLANILHA CONTRATUAL						QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R$)		SALDO A MEDIR		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUNULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%
12.2.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R$ 168,33	R$ 206,20	R$ 1.855,80			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	9,00	R$ 1.855,80	100,00%
12.2.5	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R$ 475,90	R$ 582,97	R$ 2.914,85			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	5,00	R$ 2.914,85	100,00%
12.2.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R$ 110,49	R$ 135,35	R$ 1.218,15			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	9,00	R$ 1.218,15	100,00%
12.2.7	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 76,46	R$ 93,66	R$ 187,32			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	2,00	R$ 187,32	100,00%
12.2.8	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 14,36	R$ 17,59	R$ 17,59			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	1,00	R$ 17,59	100,00%
12.2.9	CHUVEIRO REDONDO EM ALUMÍNIO 10", LAMINADO POLIDO, PROLAZER OU SIMILAR, COM REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO [REF.: ORSE - 13440 - 11/2024]	UND	6,00	R$ 173,14	R$ 212,09	R$ 1.272,54		4,00	4,00	R$ -	R$ 848,36	R$ 848,36	2,00	R$ 424,18	33,33%
12.2.10	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R$ 237,71	R$ 291,19	R$ 2.329,52			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	8,00	R$ 2.329,52	100,00%
12.2.11	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 245,47	R$ 300,70	R$ 1.202,80			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	4,00	R$ 1.202,80	100,00%
12.2.12	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 701,61	R$ 859,47	R$ 1.718,94			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	2,00	R$ 1.718,94	100,00%
12.2.13	DIVISÓRIA / BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E= 2 CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO [REF.: ORSE - 191 - 11/2024]	M²	61,29	R$ 504,50	R$ 618,01	R$ 37.877,83		61,29	61,29	R$ -	R$ 37.877,83	R$ 37.877,83	0,00	R$ -	0,00%
12.2.14	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R$ 57,97	R$ 71,01	R$ 639,09			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	9,00	R$ 639,09	100,00%
12.3	**CAIXAS D'ÁGUA, CAIXAS ENTERRADAS E CISTERNA**														
12.3.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R$ 517,78	R$ 634,28	R$ 1.268,56		2,00	2,00	R$ -	R$ 1.268,56	R$ 1.268,56	0,00	R$ -	0,00%
12.3.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	R$ 446,54	R$ 547,01	R$ 1.094,02		2,00	2,00	R$ -	R$ 1.094,02	R$ 1.094,02	0,00	R$ -	0,00%
12.3.3	EXECUÇÃO DE CISTERNA ENTERRADA, ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO E ESTRUTURA DE CONCRETO, CAPACIDADE PARA ATÉ 8.000 LITROS	UND	1,00	R$ 6.458,50	R$ 7.911,66	R$ 7.911,66	1,00		1,00	R$ 7.911,66	R$ -	R$ 7.911,66	0,00	R$ -	0,00%
12.3.4	MOTOBOMBA SUBMERSA, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO C1-20, MOTOR 1/2CV, MONOFÁSICO 230V, 5 ESTÁGIOS, RECALQUE 1 1/4", HM = 8 À 45 M, Q = 1,5 À 6,3 M³/H [REF.: ORSE - 13755 - 11/2024]	UND	1,00	R$ 1.204,90	R$ 1.476,00	R$ 1.476,00		1,00	1,00	R$ -	R$ 1.476,00	R$ 1.476,00	0,00	R$ -	0,00%
12.3.5	BOIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: ORSE - 818 - 11/2024]	UND	1,00	R$ 317,88	R$ 389,40	R$ 389,40		1,00	1,00	R$ -	R$ 389,40	R$ 389,40	0,00	R$ -	0,00%
13.0	**PINTURA**														
13.1	**PAREDES**														
13.1.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	144,65	R$ 3,39	R$ 4,15	R$ 600,29		144,65	144,65	R$ -	R$ 600,29	R$ 600,29	0,00	R$ -	0,00%
13.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	71,40	R$ 14,60	R$ 17,88	R$ 1.276,63		71,40	71,40	R$ -	R$ 1.276,63	R$ 1.276,63	0,00	R$ -	0,00%
13.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	144,65	R$ 10,50	R$ 12,86	R$ 1.860,19			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	144,65	R$ 1.860,19	100,00%
13.2	**TETO**														
13.2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	89,42	R$ 4,28	R$ 5,24	R$ 468,56		89,42	89,42	R$ -	R$ 468,56	R$ 468,56	0,00	R$ -	0,00%
13.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	89,42	R$ 27,50	R$ 33,68	R$ 3.011,66		89,42	89,42	R$ -	R$ 3.011,66	R$ 3.011,66	0,00	R$ -	0,00%
13.2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	89,42	R$ 12,65	R$ 15,49	R$ 1.385,11		89,42	89,42	R$ -	R$ 1.385,11	R$ 1.385,11	0,00	R$ -	0,00%
13.3	**SUPERFÍCIES METÁLICAS**														
13.3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	16,71	R$ 21,76	R$ 26,65	R$ 445,32		16,71	16,71	R$ -	R$ 445,32	R$ 445,32	0,00	R$ -	0,00%
13.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	16,71	R$ 44,35	R$ 54,32	R$ 907,68		16,71	16,71	R$ -	R$ 907,68	R$ 907,68	0,00	R$ -	0,00%
14.0	**DIVERSOS**														
14.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4 MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E FIXAÇÃO COM PARAFUSOS [REF.: SINAPI - 74125/002 E 85005 - 12/2020]	M²	3,60	R$ 358,67	R$ 439,37	R$ 1.581,73			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	3,60	R$ 1.581,73	100,00%

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495 — Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=33416879009195, OU=videoconferencia, CN=DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495 Razão: Eu revisei este documento Localização: Data: 2025.06.25 19:36:38-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA:35978627000104 — Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA:35978627000104 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PE, L=SAO JOAQUIM DO MONTE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=35978627000104, OU=videoconferencia, CN=M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA:35978627000104 Razão: Eu revisei este documento Localização: Data: 2025.06.25 19:37:15-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATADA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA CNPJ: 35.978.627/0001-04	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 11/04/2025	LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 22/05/2025 à 25/06/2025	DATA: 25/06/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	PROCESSO LICITATÓRIO: 032//2025	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 002/2025 CONTRATO: 093/2025	VALOR DO CONTRATO: R$ 396.986,55	VALOR DA MEDIÇÃO:	R$ 164.912,50

PLANILHA CONTRATUAL							QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R$)			SALDO A MEDIR		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUNULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%
14.2	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 10 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO [REF.: SINAPI - 99841 - 12/2024]	M	9,60	R$ 552,40	R$ 676,69	R$ 6.496,22			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	9,60	R$ 6.496,22	100,00%
14.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), ESP= 0,3 MM, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM [REF.: ORSE - 5057 - 11/2024]	M²	4,12	R$ 331,24	R$ 405,76	R$ 1.671,73			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	4,12	R$ 1.671,73	100,00%
14.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 40 X 60 CM	UND	1,00	R$ 795,30	R$ 974,24	R$ 974,24			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	1,00	R$ 974,24	100,00%
15.0	**PAISAGISMO**														
15.1	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	m³	10,52	R$ 2,50	R$ 3,06	R$ 32,19			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	10,52	R$ 32,19	100,00%
15.2	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	10,52	R$ 3,49	R$ 4,27	R$ 44,92			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	10,52	R$ 44,92	100,00%
15.3	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO DIONELLA (DIONELLA TASMANICA) [REF.: ORSE - 13675 - 11/2024]	UND	22,00	R$ 14,27	R$ 17,48	R$ 384,56			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	22,00	R$ 384,56	100,00%
15.4	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO MARIA-SEM VERGONHA (IMPATIENS WALLERIANA) [REF.: ORSE - 11104 - 12/2024]	UND	14,00	R$ 6,40	R$ 7,84	R$ 109,76			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	14,00	R$ 109,76	100,00%
15.5	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO CORAÇÃO MAGOADO (IRESINE HERBSTII) [REF.: ORSE - 11206 - 12/2024]	UND	12,00	R$ 37,43	R$ 45,85	R$ 550,20			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	12,00	R$ 550,20	100,00%
15.6	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO MANACÁ DE CHEIRO (BRUNFELSIA UNIFLORA) [REF.: ORSE - 8956 - 12/2024]	UND	1,00	R$ 95,31	R$ 116,75	R$ 116,75			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	1,00	R$ 116,75	100,00%
16.0	**ÁREA EXTERNA**														
16.1	**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**														
16.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,98	R$ 54,38	R$ 66,61	R$ 131,88	1,98		1,98	R$ 131,88	R$ -	R$ 131,88	0,00	R$ -	0,00%
16.1.2	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO [REF.: ORSE - 4942 - 12/2024]	M²	30,81	R$ 23,26	R$ 28,49	R$ 877,77	30,81		30,81	R$ 877,77	R$ -	R$ 877,77	0,00	R$ -	0,00%
16.2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**														
16.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2,45	R$ 81,44	R$ 99,76	R$ 244,41	2,45		2,45	R$ 244,41	R$ -	R$ 244,41	0,00	R$ -	0,00%
16.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	5,45	R$ 5,99	R$ 7,33	R$ 39,94	5,45		5,45	R$ 39,94	R$ -	R$ 39,94	0,00	R$ -	0,00%
16.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	3,72	R$ 23,69	R$ 29,02	R$ 107,95	3,72		3,72	R$ 107,95	R$ -	R$ 107,95	0,00	R$ -	0,00%
16.3	**EMBASAMENTO E ALVENARIA DE ELEVAÇÃO**														
16.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	5,45	R$ 30,97	R$ 37,93	R$ 206,71	5,45		5,45	R$ 206,71	R$ -	R$ 206,71	0,00	R$ -	0,00%
16.3.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [REF.: SINAPI - 73935/02 - 08/2016]	M²	7,26	R$ 80,13	R$ 98,15	R$ 712,56	7,26		7,26	R$ 712,56	R$ -	R$ 712,56	0,00	R$ -	0,00%
16.3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	10,89	R$ 76,47	R$ 93,67	R$ 1.020,06	10,89		10,89	R$ 1.020,06	R$ -	R$ 1.020,06	0,00	R$ -	0,00%
16.4	**ESQUADRIAS**														
16.4.1	REVISÃO DE ESQUADRIA METÁLICA [REF.: ORSE - 1859 - 11/2024]	M²	43,02	R$ 92,17	R$ 112,90	R$ 4.856,95			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	43,02	R$ 4.856,95	100,00%
16.4.2	GRADE / GRADIL EM METALON FIXADA EM ALVENARIA OU CONCRETO [REF.: ORSE - 4716 - 11/2024]	M²	31,77	R$ 225,46	R$ 276,18	R$ 8.774,23	31,77		31,77	R$ 8.774,23	R$ -	R$ 8.774,23	0,00	R$ -	0,00%
16.5	**REVESTIMENTO**														
16.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	24,50	R$ 7,05	R$ 8,63	R$ 211,43	24,50		24,50	R$ 211,43	R$ -	R$ 211,43	0,00	R$ -	0,00%
16.5.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS [REF.: SINAPI - 87535 - 12/2024]	M²	119,59	R$ 17,33	R$ 21,22	R$ 2.537,69		119,59	119,59	R$ -	R$ 2.537,69	R$ 2.537,69	0,00	R$ -	0,00%
16.6	**PINTURA**														
16.6.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	136,14	R$ 3,39	R$ 4,15	R$ 564,98		136,14	136,14	R$ -	R$ 564,98	R$ 564,98	0,00	R$ -	0,00%
16.6.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	136,14	R$ 10,50	R$ 12,86	R$ 1.750,76		136,14	136,14	R$ -	R$ 1.750,76	R$ 1.750,76	0,00	R$ -	0,00%
16.6.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	149,59	R$ 21,76	R$ 26,65	R$ 3.986,57		149,59	149,59	R$ -	R$ 3.986,57	R$ 3.986,57	0,00	R$ -	0,00%
16.6.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	149,59	R$ 44,35	R$ 54,32	R$ 8.125,72		149,59	149,59	R$ -	R$ 8.125,72	R$ 8.125,72	0,00	R$ -	0,00%
16.7	**PISO**														
16.7.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	17,51	R$ 191,17	R$ 234,18	R$ 4.100,49		17,51	17,51	R$ -	R$ 4.100,49	R$ 4.100,49	0,00	R$ -	0,00%

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026099-D/PE

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA:35978627000104

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATADA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA **CNPJ: 35.978.627/0001-04**	**DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 11/04/2025**	**LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**	**VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses**	**PERÍODO DA MEDIÇÃO: 22/05/2025 à 25/06/2025**	**DATA: 25/06/2025**
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	**PROCESSO LICITATÓRIO: 032//2025**	**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 002/2025** — **CONTRATO: 093/2025**	**VALOR DO CONTRATO: R$ 396.986,55**	**VALOR DA MEDIÇÃO:**	**R$ 164.912,50**

PLANILHA CONTRATUAL							QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R$)			SALDO A MEDIR		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUNULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%
16.7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	399,81	R$ 55,31	R$ 67,75	R$ 27.087,12		399,81	399,81	R$ -	R$ 27.087,12	R$ 27.087,12	0,00	R$ -	0,00%
16.7.3	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO (REF.: ORSE - 21 - 11/2024)	M	145,90	R$ 11,58	R$ 14,18	R$ 2.068,86		145,90	145,90	R$ -	R$ 2.068,86	R$ 2.068,86	0,00	R$ -	0,00%
16.7.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	145,90	R$ 36,65	R$ 44,89	R$ 6.549,45		145,90	145,90	R$ -	R$ 6.549,45	R$ 6.549,45	0,00	R$ -	0,00%
16.8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**														
16.8.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 132,81	R$ 162,69	R$ 162,69		1,00	1,00	R$ -	R$ 162,69	R$ 162,69	0,00	R$ -	0,00%
16.8.2	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R$ 426,74	R$ 522,75	R$ 522,75			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	1,00	R$ 522,75	100,00%
16.8.3	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	R$ 192,25	R$ 235,50	R$ 235,50			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	1,00	R$ 235,50	100,00%
16.9	**URBANIZAÇÃO**														
16.9.1	BANCO COM ESTRUTURA EM METALON E DETALHES EM MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	UND	1,00	R$ 525,79	R$ 644,09	R$ 644,09			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	1,00	R$ 644,09	100,00%
16.9.2	VASO DE CONCRETO, FCK= 15MPA - INCLUSIVE SELADOR, TEXTURA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	UND	1,00	R$ 211,99	R$ 259,68	R$ 259,68			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	1,00	R$ 259,68	100,00%
16.9.3	TOTEM COM ESTRUTURA METÁLICA E REVESTIMENTO EM ACM - INCLUSO BASE DE CONCRETO (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	UND	1,00	R$ 707,43	R$ 866,60	R$ 866,60			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	1,00	R$ 866,60	100,00%
17.0	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**														
17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF.: SINAPI - 9537 - 11/2018)	M²	516,23	R$ 2,88	R$ 3,52	R$ 1.817,12			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	516,23	R$ 1.817,12	100,00%
						R$ 396.986,55				**R$ 121.368,88**	**R$ 164.912,50**	**R$ 286.281,38**		**R$ 110.705,17**	27,89%

VALOR CONTRATADO	**R$**	**396.986,55**
VALOR ACUMULADO	**R$**	**286.281,38**
SALDO DO CONTRATO	**R$**	**110.705,17**
VALOR DA MEDIÇÃO	**R$**	**164.912,50**

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026999-D/PE

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
							TOTAL	2,40
6.4	LAJE							
6.4.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_11/2020_PA	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	ÁREA DE LAJE DO ROLL DE ENTRADA			4,1	2,65			10,87
	ÁREA DA LAJE DE CAIXA D' AGUA			4	2,5			10,00
	ÁREA DA LAJE			12,36	8,10			
							TOTAL	20,87
8.0	REVESTIMENTOS (PAREDE E TETO)							
8.1	PAREDES INTERNAS							
8.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES INTERNOS [REF.: SINAPI - 87262 - 12/2024]	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	PAREDES INTERNAS NOVAS		2,00	30,54		2,10		128,27
	PAREDES INTERNAS EXISTENTES			40,92		2,10		85,93
							TOTAL	214,20
8.2	PAREDES EXTERNAS							
8.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO [REF.: ORSE - 7607 - 11/2024]	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	HALL		2,00	2,65		2,80		14,84
	PAREDE DA CAIXA D'ÁGUA		2,00	4,28		1,50		12,84
				2,50		1,50		3,75
				2,50		0,50		1,25
	CANTEIRO DA FACHADA			14,40		0,42		6,05
							TOTAL	38,73
8.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO TOM AMADEIRADO DE DIMENSÕES 22X90 CM APLICADA EM AMBIENTES EXTERNOS [REF.: SINAPI - 87262 - 12/2024]	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	FACHADA			8,40		3,80		31,92
	DESCONTO			4,28		2,80	-1,00	- 11,98
							TOTAL	19,94
8.2.5	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SÃO TOMÉ, APLICADA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE [REF.: ORSE - 2215 - 11/2024]	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	HALL		12,90					12,90
							TOTAL	12,90
8.3	TETO (FORRO)							
8.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	ÁREA INTERNA			12,36	8,10			100,12
	DESCONTO DO HALL			4,28	2,50		-1,00	- 10,70
							TOTAL	89,42
8.4	PEITORIL							
8.4.1	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	JANELAS DE 1,35 X 0,50 M		6,00	3,70				22,20
	JANELA DE 1,05 X 0,50 M			3,10				3,10
							TOTAL	25,30
9.0	SISTEMA DE PISO							
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES INTERNOS [REF.: SINAPI - 87262 - 12/2024]	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	PISO INTERNO			12,36	8,10			100,12
	DESCONTO			3,81	1,33		-1,00	- 5,07
							TOTAL	95,05
							TOTAL	1,00
11.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 08 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI - 101883 - 12/2024]	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	QD		1,00					1,00
							TOTAL	1,00
11.2	CABOS E ELETRODUTOS							
11.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	REDE DE DISTRIBUIÇÃO			58,80				58,80
							TOTAL	58,80
11.3	PONTOS ELÉTRICOS							
11.3.1	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		26,00					26,00
							TOTAL	26,00
11.3.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		4,00					4,00
							TOTAL	4,00
11.3.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		8,00					8,00
							TOTAL	8,00
11.3.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		12,00					12,00
							TOTAL	12,00
11.3.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		5,00					5,00
							TOTAL	5,00
11.3.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		1,00					1,00
							TOTAL	1,00
11.3.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		4,00					4,00
							TOTAL	4,00
11.3.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		2,00					2,00
							TOTAL	2,00

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 036899-D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
11.3.9	**TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		8,00					8,00
							TOTAL	8,00
11.3.10	**TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		4,00					4,00
							TOTAL	4,00
11.4	**LUMINÁRIAS**							
11.4.1	**LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 40W QUADRADA, 6500K DA G-LIGHT OU SIMILAR [REF.: ORSE - 12971 - 11/2024]**	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		22,00					22,00
							TOTAL	22,00
12.2	**LOUÇAS, METAIS, BANCADAS / DIVISÓRIAS EM GRANITO**							
12.2.9	**CHUVEIRO REDONDO EM ALUMÍNIO 10", LAMINADO POLIDO, PROLAZER OU SIMILAR, COM REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO [REF.: ORSE - 13440 - 11/2024]**	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		6,00					6,00
							TOTAL	6,00
12.2.13		M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BANCADA DOS LAVATÓRIOS DO BANHEIRO MASCULINO			3,84	0,53			2,04
	BANCADA DOS LAVATÓRIOS DO BANHEIRO FEMININO			4,93	0,53			2,61
	DIVISÓRIA DOS MICTÓRIOS DO BANHEIRO MASCULINO			0,89		1,20		1,07
				0,41		1,20		0,49
	DIVISÓRIAS DAS CABINES DO BANHEIRO MASCULINO - ÁREA DOS VASOS		3,00	2,12		1,70		10,81
				0,51		1,70		0,87
				0,16		1,70		0,27
			2,00	0,09		1,70		0,31
				0,12		1,70		0,20
	DESCONTOS		3,00	1,52		0,12	-1,00	- 0,55
	DIVISÓRIAS DAS CABINES DO BANHEIRO FEMININO - ÁREA DOS VASOS		4,00	2,08		1,75		14,56
				0,05		1,75		0,09
				0,82		1,75		1,44
			3,00	0,12		1,75		0,63
	DESCONTOS		4,00	1,52		0,14	-1,00	- 0,85
	DIVISÓRIAS DAS CABINES DO BANHEIRO MASCULINO - ÁREA DE BANHO			2,09		1,70		3,55
				2,08		1,70		3,54
				0,81		1,70		1,38
				0,12		1,70		0,20
				0,13		1,70		0,22
				0,04		1,70		0,07
	DIVISÓRIAS DAS CABINES DO BANHEIRO FEMININO - ÁREA DE BANHO			2,09		1,70		3,55
				2,08		1,70		3,54
				0,81		1,70		1,38
				0,12		1,70		0,20
				0,13		1,70		0,22
				0,04		1,70		0,07
	PRATELEIRAS DO BANHEIRO MACULINO - ÁREA DE BANHO			0,55	0,25			0,14
				0,55	0,27			0,15
				0,43	0,27			0,12
	PRATELEIRAS DO BANHEIRO MACULINO - DML		3,00	1,07	0,46			1,48
	PRATELEIRAS DO BANHEIRO FEMININO - ÁREA DE BANHO			0,55	0,25			0,14
				0,55	0,27			0,15
				0,43	0,27			0,12
			3,00	3,70	0,46			5,11
	PRATELEIRAS DO BANHEIRO FEMININO - DML		3,00	1,45	0,46			2,00
							TOTAL	61,29
12.3	**CAIXAS D'ÁGUA, CAIXAS ENTERRADAS E CISTERNA**							
12.3.1	**CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021**	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		2,00					2,00
							TOTAL	2,00
12.3.2	**CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020**	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		2,00					2,00
							TOTAL	2,00
12.3.4	**MOTOBOMBA SUBMERSA, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO C1-20, MOTOR 1/2CV, MONOFÁSICO 230V, 5 ESTÁGIOS, RECALQUE 1 1/4", HM = 8 À 45 M, Q = 1,5 À 6,3 M³/H [REF.: ORSE - 13755 - 11/2024]**	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		1,00					1,00
							TOTAL	1,00
12.3.5	**BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: ORSE - 818 - 11/2024]**	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		1,00					1,00
							TOTAL	1,00
13.0	**PINTURA**							
13.1	**PAREDES**							
13.1.1	**FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023**	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	PAREDES INTERNAS							-
	PAREDES INTERNAS NOVAS		2,00	30,54		0,70		42,76
	PAREDES INTERNAS EXISTENTES			40,92		0,70		28,64
	PAREDES EXTERNAS							-
	PAREDES EXTERNAS			26,16		2,80		73,25
							TOTAL	144,65
13.1.2	**EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023**	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	PAREDES INTERNAS							-
	PAREDES INTERNAS NOVAS		2,00	30,54		0,70		42,76
	PAREDES INTERNAS EXISTENTES			40,92		0,70		28,64
							TOTAL	71,40
13.2	**TETO**							
13.2.1	**FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023**	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	ÁREA DO FORRO DE GESSO		89,42					89,42
							TOTAL	89,42
13.2.2	**EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023**	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	ÁREA DO FORRO DE GESSO		89,42					89,42
							TOTAL	89,42
13.2.3	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023**	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026909-D/PE